

政务督查通报

第 25 期

招远市人民政府办公室编

2020 年 10 月 20 日

关于 1-9 月份招远市重点工作及重点项目 进展情况的通报

近期，市政府办公室对 1-9 月份招远市重点工作及重点项目进展情况进行了督查调度。现将有关情况通报如下：

一、总体情况

截至 9 月底，56 项重点工作中 4 项已完成，50 项达到计划进度，2 项未达到计划进度；55 个重点项目中 39 个达到计划进度，16 个未达到计划进度。

二、重点工作进展情况

（一）4 项工作已完成

1. 高标准农田建设项目（农业农村局）

3. 小型水库除险加固工程（水务局）
38. 农村厕所及危房改造（住房城乡建设局）
45. 退役军人服务（退役军人事务局）

（二）50项工作达到计划进度

2. 城子水库除险加固工程（水务局）
4. 苹果产业转型升级（农业农村局）
5. 大莱龙铁路扩能改造（交通运输局）
6. 双招双引（组织部、投资促进中心）
7. 重点项目建设（发展改革局）
8. 重大交通工程（交通运输局）
9. 外资外贸（商务局）
10. 生物医药产业园（生物医药产业园工作指挥部）
11. 中德新材料产业园（中德新材料产业园工作指挥部）
12. 双创示范园（双创示范园工作指挥部）
13. 西部产业（健康食品产业园）（西部产业发展办公室、罗峰街道）
14. 东部产业（东部产业发展办公室）
15. 滨海产业（滨海产业发展办公室）
16. 企业上市（财政局）
17. 企业培育（工业和信息化局）
18. 规划编制（发展改革局、自然资源和规划局）
19. 黄金产业（工业和信息化局）
20. 汽车制造服务业（工业和信息化局）
21. 新兴产业（工业和信息化局）

22. 机械产业（工业和信息化局）
23. 技术创新（科技局）
24. 文化旅游业（文化和旅游局）
25. 金融业（财政局）
26. 商贸服务业（商务局）
27. 节会经济（工业和信息化局、商务局）
28. 现代农业（农业农村局）
29. “一次办好”改革（行政审批局）
30. 国资国企改革（财政局）
31. 农村改革（农业农村局）
32. 农村宅基地确权颁证（自然资源和规划局）
33. 脱贫攻坚（扶贫办）
35. 城市管理（综合执法局）
36. 美丽乡村建设（农业农村局）
37. “四好农村路”建设（交通运输局）
39. 教育工作（教育体育局）
40. 医疗卫生服务（卫生健康局、医保局）
41. 公共文体服务（文化和旅游局、体育运动中心）
42. 养老服务（民政局）
43. 就业服务（人力资源社会保障局）
44. 社会保障（人力资源社会保障局）
47. 供电工作（供电公司）
48. 安全生产（应急局）
49. 森林防火（自然资源和规划局）

- 50. 防汛抗旱（水务局）
- 51. 食药安全（市场监管局）
- 52. 污染防治（生态环境局、发展改革局、商务局、水务局、住房城乡建设局、自然资源和规划局）
- 53. 信访稳定（信访局）
- 54. 法治政府建设及社区矫正（司法局）
- 55. 政务信息资源整合共享（政府办公室）
- 56. 创新体制机制提升优化营商环境（发展改革局）

（三）2 项工作未达到计划进度

- 34. 城市建设（住房城乡建设局）

未达到计划进度的原因：①新二中周边场地平整未落实土地指标。②环山路南段部分民房未拆迁。③棚改清零工作进展缓慢，各街道办事处及棚改村庄未制定拆迁工作计划。

- 46. 殡葬服务（民政局）

未达到计划进度的原因：历史遗留的墓区距离主干道路少于 500 米问题，不符合《山东省公墓管理办法》规定，省民政厅相关手续无法办理。

三、重点项目进展情况

（一）39 个项目达到计划进度

- 2. 地埋式智能化 MBR 处理装置产业化项目（开发区、工业和信息化局）

- 7. 高精柔性集成电路新材料项目（一期）（开发区、双创示范园工作指挥部、毕郭镇）

- 8. 物流储运中心项目（开发区、中德新材料产业园工作指

挥部、大秦家街道)

9. 鑫纳超疏新材料项目(开发区、中德新材料产业园工作指挥部)

10. 山东福幄新材料科技有限公司液晶/高分子光学薄膜生产项目(开发区、中德新材料产业园工作指挥部、大秦家街道)

16. 招远智能康复理疗系统及智能按摩机器人生产项目(二期)(开发区(辛庄镇)、工业和信息化局)

17. 年处理 20 万吨黄金尾矿综合利用项目(开发区(辛庄镇))

18. 金城大厦二期扩建工程项目(泉山街道)

19. 汤泉汉釜温泉水娱项目(泉山街道)

20. 金泉生态养老家园项目(泉山街道)

22. 12 万吨/年豌豆综合深加工扩建项目(罗峰街道)

23. 保健食品及制药产能扩建项目(罗峰街道)

24. 蕾娜范-金都颐养中心项目(梦芝街道、卫生健康局)

25. 高端智能装备与核心部件研发制造项目(梦芝街道、开发区、双创示范园工作指挥部)

26. 招远市金秋老年公寓项目(梦芝街道)

27. 豌豆 3.5 万吨/每年加工扩产项目(梦芝街道)

28. 湿法冶金循环液综合回收项目(梦芝街道)

29. 汽车刹车盘精密加工项目(蚕庄镇)

31. 营养食品及配套包装材料生产项目(张星镇)

33. 豆类精深加工及资源综合利用项目(张星镇)

34. 齿轮智能化生产项目(张星镇)

35. 春雨家纺精密防护用品生产项目（阜山镇）
 37. 黄金尾矿循环利用项目（阜山镇）
 38. 东李家庄社区建设暨旧村改造项目（阜山镇）
 39. 开源牧业屠宰厂建设项目（玲珑镇）
 40. 100万吨/年黄金废矿石、尾矿综合利用项目（玲珑镇）
 41. 烟台金翰机械科技发展有限公司机械制造项目（玲珑镇）
 42. 金北海钢铁物流项目（玲珑镇）
 43. 10万吨豌豆精深加工项目（金岭镇）
 44. 创新药的原料药研发生产一体化项目（金岭镇、生物医药产业园指挥部）
 45. 招远市鑫鹏船舶工程有限公司年产10万吨矿渣微粉项目（金岭镇）
 46. 烟台瑞康生物科技有限责任公司饲料添加剂及液体有机肥加工项目（金岭镇）
 47. 鲁东检验检测设备制造和环境及矿产样品检测建设项目（齐山镇、开发区、双创示范园工作指挥部）
 50. 花生油及花生蛋白生产加工项目（毕郭镇）
 51. 招远市地方粮食储备库建设项目（发展改革局）
 52. 锅炉烟气脱硝环保改造项目（工业和信息化局）
 53. 水夏线大修工程（交通运输局）
 54. 大莱龙铁路扩能改造工程（交通运输局）
 55. 环渤海潍烟高铁建设工程（交通运输局）
- （二）16个项目未达到计划进度**

1. 玲珑英诚医院二期项目（开发区、温泉街道）

未达到计划进度的原因：大部分施工单位建筑工人均为省外籍，受疫情影响耽误工期 2 个多月。

3. 细胞治疗药物生产项目（一期）（开发区、生物医药产业园工作指挥部、工业和信息化局）

未达到计划进度的原因：大部分装饰公司工人均为省外籍，受疫情影响耽误工期 2 个多月。

4. 细胞治疗中心及 TIL 免疫治疗药物项目（一期）（开发区、生物医药产业园工作指挥部、市政府办公室）

未达到计划进度的原因：基础施工时，部分地质与原勘探报告不一致，全部用钢筋混凝土浇筑用时 1 个月，导致工程延期。

5. 生物培养基项目（开发区、生物医药产业园工作指挥部）

未达到计划进度的原因：原图审未获通过，需重新设计建设方案。

6. 医用高分子材料项目（开发区、生物医药产业园工作指挥部）

未达到计划进度的原因：项目为城投公司代建，国企建设项目招投标、公示等所用时间过长。

11. 中国供销·山东招远农产品电商批发城建设项目（开发区、发展改革局）

未达到计划进度的原因：原定于 2 月份供地，实际 5 月 20 日供地，因土地指标耽误施工。

12. 1500t/a 贵金属智能提纯工艺产业化应用项目（开发

区、工业和信息化局)

未达到计划进度的原因：因 61.4 亩土地指标未到位，影响整个项目规划及环评手续办理。

13. 黄金精炼整体搬迁升级改造项目（开发区（辛庄镇）、工业和信息化局）

未达到计划进度的原因：前期受疫情影响，北京恩菲设计院不能正常上班，致使图纸设计延迟 3 个月，导致工程延期。

14. 颐养项目（开发区（辛庄镇））

未达到计划进度的原因：项目需进行工业地块土壤污染状况调查，工业地块土壤污染状况调查 6 月底才完成，导致项目土地不能收回进行招拍挂。

15. 汽车检测中心项目（开发区（辛庄镇））

未达到计划进度的原因：前期办理林地手续，导致项目进展缓慢，林地审批已于 6 月底完成。

21. 青少年艺术培训基地项目（罗峰街道）

未达到计划进度的原因：一方面地形复杂，存在离路面 11 米差的深沟，填沟土石需求量大，今年全市开工项目少，挖出的土石量也少，供应不足；另一方面今年雨季偏多，山路难行，影响施工车辆上山，间接影响进度。

30. 山东奥达智能科技有限公司 2 万套/年回转支承加工项目（蚕庄镇、开发区、双创示范园工作指挥部）

未达到计划进度的原因：今年雨季偏多，工地暂停施工时间长，间接影响进度。

32. 年产 150 万吨砂石骨料项目（张星镇）

未达到计划进度的原因：受土地因素制约，环评手续、施工许可手续均需等土地招拍挂完成才可办理，土地挂牌出让于7月初上会通过。

36. 招远南光包装材料有限公司办公楼及标准化车间建设项目（阜山镇）

未达到计划进度的原因：办理土地变更手续用时过长，导致进展缓慢。

48. 功能性包装袋生产建设项目（夏甸镇、发展改革局、中德新材料产业园工作指挥部）

未达到计划进度的原因：基础施工时，地下岩石构造需要进行地面以下桩基施工，超出计划工期1个月，导致工程延期。

49. 招远将军岭酒庄集群项目（毕郭镇、统战部）

未达到计划进度的原因：因企业修改建设方案，图审后正在修改设计，导致项目进展缓慢。

附件：1. 2020年招远市重点工作进展情况月报

2. 2020年招远市重点项目进展情况月报

本期发：市级班子有关领导，市委有关部门，市人大办，市政协办，市法院，市检察院，市人武部，各镇（街道、区），市政府各部门，驻招有关单位，本办各主任，存档。

附件 1

2020 年招远市重点工作进展情况月报

2020 年 10 月 20 日

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
1	招远市高标准农田建设项目，完成投资 2106 万元，建设高标准农田 1.62 万亩。	农业农村局	王国良	一季度完成面积 1.13 万亩，完成年度投资 70%；二季度累计完成面积 1.62 万亩，完成年度投资。	完成投资 2106 万元，建设高标准农田 1.62 万亩。8 月底完成烟台市级验收。	已完成	烟台“三重”
2	招远市城子水库除险加固工程，完成投资 7643 万元，完成城子水库除险加固。	水务局	王国良	一季度完成原建筑物部分拆除、清理等，完成年度投资 10%；二季度完成大坝兴利水位以下部分及溢洪闸、放水洞加固施工，累计完成年度投资 60%；三季度完成大坝兴利水位以上部分及溢洪闸、放水洞尾工，累计完成年度投资 80%；四季度完成附属工程，完成年度投资。	累计完成投资 6800 万元，占总投资的 88.97%。主体工程已完工并完成蓄水验收，防浪墙浇筑完成 95%，坝后主坝喷灌管完成 30%，坝后台阶砌筑完成一道。溢洪道启闭机房屋面板支模板 95%，绑扎钢筋 85%，泄槽下游两侧道路铺砖 10%。闸阀室屋顶瓦完成 50%。管理房一层及连廊浇筑完成，附属房柱子浇筑完成。	是	烟台“三重”

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
3	招远市小型水库除险加固工程，完成投资 850 万元，完成 5 座小型水库除险加固。	水务局	王国良	一 季度 完工初步设计及批复和施工监理招投标，开工建设；二 季度 完成主体工程，完成年度投资 85%；三 季度 完成附属工程，完成年度投资。	已完成投资 850 万元，张秀家、朱疃、涝沟、石城乔、槐树庄大圈等 5 座水库除险加固已全部完工。	已完成	烟台“三重”
4	苹果产业转型升级，完成老劣果园升级改造 40 万亩，高标准建设山东省苹果·果业产业技术创新创业共同体(苹果科技创新中心)、展示交易中心、大数据中心、文化博物馆，高水平筹办中国·山东国际苹果节暨果业博览会。	农业农村局	王国良	1 月份 进行老劣果园改造将 5.15 万亩老劣果园改造任务分解到各镇街，镇街落实到村，完成改造 1 万亩，完成 1 个 1000 亩烟台市级、1 个 500 亩县级和 3 个 200 亩镇级苹果示范园的整地改土任务的 50%；2 月份 完成老劣果园改造 1 万亩，完成 1 个市级、1 个县级、4 个镇级苹果示范园整地改土任务 70%和苗木采购，完成苹果体验店 5 个，完成支部领办合作社 30 个；3 月份 完成老劣果园改造 2 万亩，完成 1 个 1000 亩烟台市级、1 个 500 亩县级和 8 个 200 亩镇级示范园定植任务的 70%，完成水肥一体化等基础设施建设和防护设施设备采购，设立苹果体验店 8 个，完成支部领办合作社 50 个；4 月份 完成 1 个 1000 亩烟台市级苹果示范园、1 个 500 亩县级苹果示范园和 8 个 200 亩镇级苹果示范园定植任务，完成立架任务量、防护设施建设任务的 50%，设立苹果体验店 2 个，创建党支部领办合作社 20 个；5 月份 完成 1 个 1000 亩烟台市级苹果示范园、1 个 500 亩县级苹果示范园和 8 个 200 亩镇级苹果示范园完成立架任务量、防护设施建设任务的 70%；6 月份 完成 1 个 1000 亩烟台市级苹果示范园、1 个 500 亩县级苹果示范园和 8 个 200 亩镇级苹果示范园完成立架任务量、防护设施建设任务的 80%；7 月份 完成 1 个 1000 亩烟台	截至 9 月底，老龄果园改造总面积 76119.3 亩，其中伐老面积 14560 亩，隔行去行、隔株去株面积 2015 亩，高接换头 585.4 亩，去大枝完成 55488.9 亩，土壤改良 3470 亩；示范园建设，完成建设 1000 亩烟台市级矮砧苹果基地 1 处、500 亩县级 1 处、200 亩镇级 12 处、100 亩村级 10 处，示范园建设面积 6000 亩，定植、立架和水肥一体化配套全部完成；苹果品牌店已落实“烟台苹果”体验店 6 处，目前有 11 处正在商洽建设；全市 2020 年建设合作社任务 70 个，已落实 84 个，党支部领办合作社带领果农完成老龄果园改造 19153.9 亩；全市已完成 27932 户、160044 亩果园大数据信息录入，加上合作社、种植大户等数据录入，信息	是	烟台“三重”

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				级苹果示范园、1个500亩县级苹果示范园和8个200亩镇级苹果示范园立架任务量、防护设施建设任务的90%；8月份完成1个1000亩烟台市级苹果示范园、1个500亩县级苹果示范园和8个200亩镇级苹果示范园的全部建设；11月份完成老劣果园改造0.5万亩，完成示范园验收；12月份完成老劣果园改造0.65万亩。	录入任务完成量达103%；委托第三方“烟台永泰会计师事务所”，组织5名果业专家成立验收组对各镇街初验后上报的31个示范基地，最终确定28个示范基地通过验收并完成公示。		
5	大莱龙铁路扩能改造，完成投资9亿元（招远市完成投资1.67亿元）建成通车。	交通运输局	李海滨	一季度开展轨道、电力贯通线电杆组立施工工程施工，计划完成投资500万元；二季度开展平改立、站场路基、桥涵、房建、站房施工，计划完成投资5000万元；三季度开展平改立、房建等配套工程施工，做好站前广场建设工作，计划完成投资6000万元；四季度开展平改立工程施工，完成全线无缝线路、四电工程通信、信号信息设备安装，旅客站房工程装修主体完工，具备通车条件，站前广场基本完成，完成投资5200万元。	9月25日，正式启动了大莱龙站前广场施工工作；完成东南村、高家庄子村、大小涝洼村平改立项目开工建设，做好西良村、海埠村、马埠庄子村平改立项目地面清表工作；完成单身宿舍、信号楼等配套工程施工工作；截至10月初，累计完成投资7000万元。	是	烟台“三重”

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
6	双招双引。开展“千企招商大走访”活动，全市引进 10 亿元以上项目 12 个，“三类 500 强”项目 8 个，推动 14 个已签约项目落地开工；培养、引进烟台市级以上高层次人才 15 人，新增烟台市级以上人才平台载体 2 家。	组织部 投资促进中心	史鑫 汪晓刚	<p>组织部：一季度对企业现有潜力人选情况进行摸底，建立人才信息台账，指导企业申报烟台市级以上各类人才工程和烟台市级以上人才平台；二至四季度开展高校院所大走访、名企名校行等活动，推荐我市人才政策和就业创业环境，为企业和人才交流搭建平台，扎实推进柔性引才，聘任一批高层次人才作为我市的“引才大使”或“科技智囊”，并在高校院所设立“招才引智工作站”；二季度完成 5 名烟台市级以上高层次人才引进，三季度完成 5 名烟台市级以上高层次人才引进，四季度完成 5 名烟台市级以上高层次人才引进、新增烟台市级以上人才平台载体 2 家。</p> <p>投资促进中心：一季度拟定下发《2020 年全市招商引资工作要点》，分解下达全市招商引资年度目标任务，制定全市外出招引计划，引进 10 亿元以上项目 2 个，三类 500 强项目 1 个，建立签约项目推进机制；二季度下发《全市“双招双引”工作考核实施细则》，建立工作台账，每月进行通报排名，通过微信、电话、小分队登门等方式开展精准招商，引进 10 亿元以上项目 5 个、三类 500 强项目 3 个；三季度对上半年全市“双招双引”工作进行一次评估考核研判，及时查漏补缺，确保完成全年任务目标，引进 10 亿元以上项目 3 个，三类 500 强项目 2 个，确保签约项目开工 50%以上；四季度引进 10 亿元以上项目 3 个，三类 500 强项目 2 个，力争签约项目 100%落地开工。</p>	<p>组织部：开展“送政策、问需求、优服务、促发展”为主题的“企业大走访”活动，先后到康泰实业、金潮集团等企业进行了走访，与重点企业进行人才信息互通；6 月 11 日，召开人才工作者培训会，结合当前形势如何开展好人才工作进行了专题培训；引进烟台市级以上高层次人才 5 名。</p> <p>投资促进中心：会同考核评价中心、第三方中介机构对全市各级各部门上半年招商落地项目进行实地确认，对其他招商目标进行分值考核，确保完成全年任务目标。全市 1-9 月份共引进 10 亿元以上项目 30 个，三类 500 强项目 8 个，确保签约项目开工 50%以上。</p>	是	
7	重点项目建设。集中抓好 55 个市级重点建设项目，年内确保项目全部开复	发展改革局	张金亮	<p>一季度重点项目开复工率达到 70%，完成投资 14.3 亿元，占年度计划投资的 25%，2 个重点储备项目完成立项手续办理；二季度重点项目开复工率达到 90%以上，完成投资</p>	截至 9 月 30 日，55 个招远市级重点建设项目完成投资 39.14 亿元，占年度投资计划的 67.92%。	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
	工、投达产率达到 50%。完成 22 个重点储备项目手续办理，力争年内开工建设。			28.6 亿元，占年度计划投资的 50%，3 个重点储备项目完成立项手续办理； 三季度 重点项目完成投资 42.8 亿元，占年度计划投资的 75%，4 个重点储备项目完成立项手续办理； 四季度 重点项目开复工率达到 100%、项目投达产率达到 50%以上，完成年度计划投资 57.1 亿元，5 个重点储备项目完成立项手续办理。	全球高端赛事与活动用品生产加工项目、生物提取智能制造基地及研发中心建设项目、招远市妇幼保健院、2 万平方米钛基二氧化铅阳极等 4 个项目完成立项手续。		
8	重大交通工程。全力推动潍烟高铁招远段工程、文三线改建工程开工建设，完成大莱龙铁路扩能改造主体工程。	交通运输局	李海滨	一季度 环渤海潍烟铁路建设工程完成沿线地面附着物征迁费用评估摸底工作，完成新线路勘测和线路设计调整工作，完成高铁招远站周边综合开发规划招标工作，做好高铁各项手续办理工作。 二季度 环渤海潍烟铁路建设工程完成轨道交通规划评审工作，完成高铁各项手续办理工作，完成高铁招远站周边综合开发规划评审工作，全面开展潍烟高铁全线征迁工作。 三季度 环渤海潍烟铁路建设工程继续做好潍烟高铁全线征迁工作，征迁进度达到 60%。 四季度 环渤海潍烟铁路建设工程继续做好潍烟高铁全线征迁工作，争取年内征迁进度达到 90%，争取项目年内开工建设；文三线改建工程开工建设，开展征迁工作。	潍烟高铁方面，9 月 22 日，烟台市召开潍烟、莱荣高铁建设征迁动员会议；招远市成立了征迁工作专班，做好征迁动员会议筹备工作；配合建设单位做好各项手续办理工作。文三线改建工程已正式被纳入省“十三五”规划中期调整项目库。	是	大莱龙铁路扩能改造工程项目已列入烟台“三重”第 5 项。
9	外资外贸。拓展外资引进渠道，确保完成外资任务。加强对外贸骨干企业的预警和服务，新培育外贸规模企业 4 家、自主品牌 3 个、服务外包企业 20 家。	商务局	汪晓刚	一季度 完成合同外资 6000 万美元，实际使用外资 500 万美元，做好外资外贸企业开复工调度工作，帮助企业协调解决开复工遇到的困难和问题； 二季度 累计完成合同外资 2 亿美元，实际使用外资 8000 万美元，新增服务进出口企业达到 5 家； 三季度 累计完成合同外资 4 亿美元，实际使用外资 1.3 亿美元，新增服务进出口企业达到 10 家； 四季度 累计完成合同外资 5.75 亿美元，实际使用外资 1.55 亿美元，新增外贸规模企业 4 家、自主品牌 3 家，新增服	1-8 月份，全市完成合同外资 3.68 亿美元，增长 55.4%，总量、增幅分列烟台 10 区市第 2、第 5；完成实际使用外资 10466 万美元，增长 106.3%，总量、增幅均列第 2 位。1-9 月份全市预计完成进出口 130 亿元，同比增长 16.2%。1-9 月份全市累计新增服	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				务进出口企业达到 20 家。	务进出口企业已超过 10 家。		
10	生物医药产业园。园区污水处理厂投入试运行，完成园区二期、三期土地利用规划调整，完成园区一期仁德路、泽远路路基平整和配套管线铺设以及宁远路东段路灯安装。抓好重点项目建设，宁远药业二期项目完工投入试运行，细胞治疗药物、医用高分子材料、生物培养基项目开工建设。强化招商项目洽谈，争取 3D 打印全降解血管支架、广谱小分子抗癌创新药等项目签约落地。	生物医药产业园工作指挥部	邹德宝	<p>一季度污水处理厂进行污水站蓄水闭水试验、管道封堵、保温，宁远药业二期项目完成厂区道路及地下管网施工，细胞治疗药物、医用高分子材料项目完成规划手续和施工许可证办理并开挖基础，生物培养基项目完成土地招拍挂并开始办理规划手续；二季度污水处理厂设备单机调试、联机调试、实验室设备采购、安装，园区二期、三期土地利用规划调整开展前期沟通工作，仁德路、泽远路开始路基平整和管网铺设，宁远路东段路灯开始设计安装，宁远药业二期项目完成厂区绿化、1#车间设备采购并部分安装，生物培养基项目完成规划手续、图审、施工许可证办理并开挖基础，启动 3D 打印全降解血管支架、广谱小分子抗癌创新药项目洽谈；三季度污水处理厂进行菌落培养、污水处理试验，园区二期、三期土地利用规划调整进行现场调研并启动方案编制，仁德路、泽远路路基平整和管网铺设继续建设，宁远路东段路灯安装完成，宁远药业二期项目完成研发楼实验室建设，3D 打印全降解血管支架、广谱小分子抗癌创新药项目继续洽谈；四季度污水处理厂试运行，园区二期、三期土地利用规划调整完成，仁德路、泽远路路基平整和管网铺设完成，宁远药业二期项</p>	污水处理厂继续推进设备调试污水处理试验，园区二期、三期土地利用规划调整继续完成，仁德路、泽远路路基和配套管等待土地指标到位后开始建设，宁远药业二期项目研发楼实验室建设完成，3D 打印全降解血管支架、广谱小分子抗癌创新药项目继续洽谈。	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				目完成 3#、4#车间内部装饰装修和设备安装投入试运行，3D 打印全降解血管支架、广谱小分子抗癌创新药项目争取签约落地。			
11	中德新材料产业园。做好智能化矿山装备北侧绿化工程，三期东侧挡土墙护坡及绿化工程，完成安康路南段道路绿化、路灯安装及园区部分道路造型、排污排水等基础设施建设。抓好项目建设，物流储运中心项目及鑫纳超疏新材料项目投产运营，福幄新材料项目主体工程完工，2.5 万吨包装材料项目主体工程完成 70%。深化招商引资，力争再引进一条新型键合金丝生产线和 1 个其他高科技制造项目。	中德新材料产业园工作指挥部	张金亮	一 季度 初步拟定出基础设施建设具体的工程事项并形成汇总材料，完成鑫纳超疏新材料项目中试车间设备安装，物流储运中心项目对 2019 年工程进行扫尾，场地规整，福幄新材料项目办理完相关开工手续，2.5 万吨包装材料项目办理完相关开工手续；二 季度 对基础设施建设工程事项进行现场勘察、预算，鑫纳超疏新材料项目生产车间部分生产设备安装，物流储运中心项目完成内部装修，部分设备到位，福幄新材料项目开工建设，2.5 万吨包装材料项目开工建设；三 季度 根据基础设施建设工程事项，列出计划表，并开始施工，完成鑫纳超疏新材料项目生产车间设备安装，物流储运中心项目全部设备到位，投入运行，福幄新材料项目办公楼主体工程完工，2.5 万吨包装材料项目确保完成总工程 70%；四 季度 按计划进行实施基础设施建设，鑫纳超疏新材料项目正式投产，福幄新材料项目生产车间主体工程完工，2.5 万吨包装材料项目厂房主体工程完工。	鑫纳超疏新材料项目正在进行生产车间设备安装；物流储运中心项目内部装修完成 30%，取暖空调等已安装完成，开始规划验收；福幄新材料项目办公楼六层已完工，车间三、车间四已封顶；海威包装材料项目车间 1 二层支横完成，车间 2 三层平板浇筑完成，车间 3 一层平板浇筑完成，办公楼二层平板支横完成。	是	
12	双创示范园。完成曹家河西路、崔家河北路、一条支路的硬化，以及园区供电线路架设、传输线路、铁塔搬迁和剩余附着物	双创示范园工作指挥部	战亮	一 季度 完成三条道路硬化工程量审计及资金审批工作，完成施工备料，协调城投公司与涉及线路搬迁企业对接沟通，就线路搬迁方案及具体实施方法进行确认，完成搬迁实施方案、资金等事项，企业完成施工备料工作，完成铁塔变迁方案及搬迁地点选择工作，完成鲁东检验检测项目	已完成园区内主体线路改造工程；高精柔性集成线路等 3 个项目已开工建设，主体工程即将完工；道路硬化工程因道路手续变更和资金问题还未开工。	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
	清理等工作。加快项目建设，鲁东检验检测主体完工，高精柔性集成电路、雨林新型环保建材、高端智能装备与核心部件研发制造等3个项目开工建设。强化招商项目洽谈，力争至少再引进2个项目。			开工准备工作，完成高精柔性集成电路等3个项目的开工手续办理工作； 二季度 计划曹家河西路和崔家河北路硬化工程任务完成过半，同步开始施工支路硬化工程，完成铁塔搬迁工作，鲁东检验检测项目开工，线路改造工程开工，完成高精柔性集成电路等3个项目的开工准备工作； 三季度 完成两条主路硬化工程，完成园区内主体线路的改造工程，高精柔性集成线路等3个项目开工建设； 四季度 完成两条主路及一条支路的硬化工程，完成园区内所有线路改造工程，完成鲁东检验检测主体工程，检测设备安装调试基本结束，其他3个项目厂房主体工程完工。			
13	西部产业（健康食品产业园）。加快推进园区基础设施建设，开工建设健源生物豌豆淀粉、蛋白及纤维系列产品研发项目及益生保健食品产能扩建项目，力促豌豆变性淀粉空心胶囊研发项目、德国克莱默素肉及膨化食品加工项目、日本蛋白研发与实验项目等项目签约落地。	西部产业发展办公室 开发区	郝永平	一季度 完成产业园总体概念规划设计初稿，园区省重点准备类项目（生物智能制造基地及研发中心建设项目）编制环评、能评报告，报送至相关部门，协调部门尽快开展手续批复； 二季度 推进健源生物豌豆蛋白、纤维等产品研发建设项目（12万吨/年豌豆综合深加工扩建项目）及益生保健食品产能扩建项目的主体工程建设，力促德国 CREMER 素肉及膨化食品加工项目签约； 三季度 抓好项目建设，力争12万吨/年豌豆综合深加工扩建项目及益生保健食品产能扩建项目的主体工程施工主体建设工程完工； 四季度 2个重点建设项目安装设备并调试运行，同时力促日本蛋白研发与实验项目及豌豆变性淀粉空心胶囊研发项目签约。	内外墙体装饰工作基本完成。12万吨/年豌豆综合深加工扩建项目纤维车间内外墙砌体已完成，内外墙体装饰完成。污水处理厂基础施工已经基本完成。	是	
14	东部产业。完成安康路以西（公检法门前）绿化工程，安康路排污、供电、	东部产业发展办公室	汪晓刚	一季度 把安康路西绿化和水口道路列入财政投资计划，并开始规划设计等前期手续； 二季度 启动双创中心，协调启用档案馆，同时完善水电暖配套管路建设，启动中德物流	水口社区改造工程总体进展顺利，2019年所有楼房主体封顶，2020年主要完成室内装修和室	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
	供暖、供气等配套工程，以及大秦家 110 千伏变电站建设工程，力争打通水口社区安置楼前的城市支路并完善水电暖通配套。启动双创中心建设，启用档案馆，加快中合·康养小镇建设，通过招商方式启用中德物流产业园并完成二期建设目标，力争水口棚改项目年底竣工并交付使用。			产业园并运行二期建设，中合·康养小镇开工建设； 三季度 完成安康路以西绿化水口道路硬化、排污、供电、供暖、供气等工程，大秦家 110 千伏变电站建设； 四季度 水口棚改项目年底竣工并交付使用。	外配套施工，10 月底后开始小区整体绿化施工。安置楼道路建设 9 月初召开了相关会议，办事处已将建议打算书面上报棚改指挥部，指挥部将协调重点项目办及财政局，尽快落实开工和项目资金，马上启动道路建设。大秦家 110 千伏变电站建设已投入运行。		
15	滨海产业。进一步加快黄金精炼整体搬迁升级改造、汽车检测中心、年处理 20 万吨黄金尾矿综合利用等 5 个项目建设。聚焦汽车、高端装备制造和康养三大产业，实现“双招双引”新突破。全力做好大莱龙铁路扩能改造、环渤海高铁建设、港华燃气 9 公里管网铺设和道路建设等重点工程，进一步增强滨海高科技产业园基础支撑。	滨海产业发展办公室	徐林宏	一季度 5 个项目全部开复工，完成大莱龙 15 米红线范围征迁工作，向市政府申请海林路、界河路、海泰路西段路面工程； 二季度 各项目进展达到年度计划进度 50%，推动北京彤群恒润新能源汽车有限公司新能源汽车及零部件智能制造项目尽快签约，引进泰山学者、千人计划等高层次人才 3 人，开展大莱龙铁路站前广场沿街房征迁工作，完成环渤海高铁压矿补偿协议及青苗补偿调查统计工作，铺设燃气管路 2 公里，海林路、界河路、海泰路西段路面工程组织招标； 三季度 各项目进展达到年度计划 80%，完成大莱龙铁路站前广场沿街房征迁工作，铺设燃气管路 3 公里，海林路、界河路、海泰路西段路面工程开始施工； 四季度 各项目完成年度计划，依托泛华集团、山东大学一招远新能源汽车研究院等合作平台引进项目 2 个，引进泰山学者、千人计划等高层次人才 3 人，铺设燃气管路 4 公	黄金精炼整体搬迁升级改造项目原料仓塔吊安装全部完成，基础柱浇筑完成 20 根，基础坑垫层完成，承台浇筑完成，安装塔吊 4 台；年处理 20 万吨黄金尾矿综合利用项目车间改造完成，购进压滤机、装载机等设备 30 台套；招远智能康复理疗系统及智能按摩机器人生产项目（二期）车间内外装饰完工，室内通风管路完成，室外附属设施施工完成 50%；汽车检测中心项目基础钢金绑扎完成，支膜完成 40%；铺设燃气管路 0.7 公里；大莱龙铁路站前广	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				里。	场沿街房清点结束，补偿协议签订完成 30%。海林路、界河路、海泰路西段路面工程市政府未批复，项目未开工。		
16	企业上市。扎实做好招金矿业“H 股全流通”工作，加快招金励福、健源生物、金宝电子等上市步伐，新增上市挂牌企业 2 家。	财政局	张金亮	一季度 推动出台《招远市促进企业挂牌上市和金融业发展的扶持政策》； 二季度 持续推动拟上市公司上市进程，协调解决各项困难； 三季度 争取招金励福上证监会发审会； 四季度 争取聚兴昌完成新三板过会，健源生物结束辅导备案，加快招金矿业 H 股全流通步伐，新增聚兴昌和招金励福 2 家企业挂牌上市。	7 月 14 日，召开了健源生物上市工作推进会议，协调各相关单位、部门为健源生物开具合规证明。招金矿业实施 H 股全流通获联交所授出上市及准许买卖的批准，涉及约 15.6 亿股内资股转换成 H 股，于 8 月 10 日在联交所上市。	是	
17	企业培育。争取高质量高成长入库企业 20 家，新发展规上企业 8 家，“专精特新”企业突破 100 家。集中抓好 18 个重点技改项目，实施重点工业技术创新项目 30 项，助力企业提升质效。	工业和信息化局	李海滨	一季度 企业培育等待烟台下发通知文件，组织企业上报，重点技改项目实施重点技改项目 9 个，重点工业技术创新项目 10 个； 二季度 企业培育筹备建立高质量高成长企业库，下发通知鼓励符合条件的中小企业加入培育库，重点技改项目实施重点技改项目 12 个，重点工业技术创新项目 16 个； 三季度 企业培育完成 20 家企业成功入选高质量高成长企业库，重点技改项目实施重点技改项目 15 个，重点工业技术创新项目 24 个； 四季度 企业培育完成新发展规上企业 8 家和“专精特新”企业累计突破 100 家，重点技改项目实施重点技改项目 18 个，重点工业技术创新项目 30 个。	企业培育：筛选上报高成长创新型培育企业 23 家；上报“小升规”培育库企业 75 家，其中，已达到“小升规”纳统标准 9 家。 重点技改项目：继续推进实施 18 个重点技改项目，推进实施市级工业重点技术创新项目 36 个。	是	
18	规划编制。高水平编制“十四五”规划，完成国土空间总体规划编制试	发展改革局 自然资源和规划局	张金亮 战亮	发展改革局 ： 一季度 拟定规划研究课题，组织各部门开展研究； 二季度 调度各有关部门上报课题报告，形成“十四五”经济社会发展基本思路； 三季度 起草“十四五”规划	发展改革局 ：9 月 2 至 4 日陪同“十四五”规划编制机构专家到各相关部门实地座谈，调度各有	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
	点任务，更好指导今后经济社会发展。			<p>纲要初稿；四季度规划初稿征求各部门意见，上报市委、市政府。</p> <p>自然资源和规划局：一季度完成前期准备与现状评估；二季度完成专题研究初稿，形成全域空间结构和功能分区；三季度深化方案，形成初步成果，征求各级政府与各相关部门意见；四季度根据最终三调成果，完善国土空间总体规划成果内容，组织专家评审，并上报成果。</p>	<p>关单位提报编制材料。</p> <p>自然资源和规划局：对全市经济社会、国土现状进行了摸底，盘点了各类资源，梳理了各类矛盾图斑，初步确定了城市目标定位与发展战略，构建了招远市国土空间格局，城镇开发边界的划定以及用地布局，已形成初步成果。市委市政府于8月28日组织召开了《招远市国土空间总体规划》初步成果汇报会议。完成了生态保护与管控研究、人口城镇化研究、重大基础设施布局和水资源保障研究、重大基础设施布局和水资源保障研究、矿产资源开发优化研究、海陆统筹空间格局优化研究。正在对耕地保护与农业空间管控研究、国土综合整治及生态修复研究、建设用地节约集约利用研究等专题研究初稿进行优化调整。林地保护与利用研究初稿已完成，将根据9月23日收集齐的最新森林资源调查进行重新落实。</p>		
19	黄金产业。加快推进中矿	工业和	张金亮	一季度 中矿黄金精炼项目场地平整招标、施工，土地出让	中矿黄金精炼整体搬迁升级改造	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
	<p>黄金精炼整体搬迁升级改造，确保招金智能提纯工艺产业化项目建成投产，新增黄金精炼能力300吨。依托招金励福、招金银楼、宝鼎科技等企业，拓展工业用金、黄金创意设计等价值链条，扩大黄金饰品批发零售板块，巩固“中国金都”黄金第一大市地位。</p>	<p>信息化局</p>	<p>李海滨</p>	<p>金缴纳、土地成交确认书办理，项目环评报告评审，原料仓地勘，原料仓施工图设计、审查，占用林地、水土保持报告；招金精炼1500t/a贵金属智能提纯工艺产业化应用项目完成前期国有建设用地使用权出让；黄金创意设计完成银行自营及代销产品方案6款，完成招金银楼新品设计方案90款。二季度中矿黄金精炼项目完成原料仓施工图审查、标底编制、招标，原料仓规划建设手续办理，原料仓开工建设，完成净化置换、浓密机区域以及生活污水处理系统等施工图；招金精炼1500t/a贵金属智能提纯工艺产业化应用项目完成项目安评、环评报告编制，完成施工图、安全专篇等工程设计；黄金创意设计完成银行自营及代销产品方案13款，完成招金银楼新品设计方案90款，完成招金银楼杯设计大赛评审。三季度中矿黄金精炼项目完成净化置换、浓密机区域以及生活污水处理系统等施工图设计审查及标底编制、规划许可证等规划建设手续办理，工程及监理招标工作；招金精炼1500t/a贵金属智能提纯工艺产业化应用项目完成工程设计专家评审工作，办理项目建设手续、施工许可证等；黄金创意设计完成招金银楼杯设计大赛的实物打样及推广宣传工作，完成招金银楼新品设计方案90款。四季度中矿黄金精炼项目净化置换、浓密机区域以及生活污水处理系统等子项施工图设计，原料仓施工完成，净化置换、浓密机区域以及生活污水处理系统等施工；招金精炼1500t/a贵金属智能提纯工艺产业化应用项目完成黄金精炼车间主体土建工作80%；黄金创意设计完成银行自营及代销产品方案13款，完成</p>	<p>造：项目供料区现场路面硬化全部完成，塔吊安装全部完成，基础柱浇筑完成20根，基础坑垫层完成，承台浇筑完成。 1500t/a 贵金属智能提纯工艺产业化应用项目：已完成白银电解设备、铂钯精炼设备等5个工艺类设备标段的17个通用设备标段。经评标，共计流标9个标段，中标13个标段，其中中标标段已完成8个合同签订，中标供应商合同总价为2472.959万元；推进项目现场施工建设，完成白银精炼车间9-16轴屋面柱梁板支模及钢筋绑扎的50%、完成二层1-9轴梁板拆模、完成1-9轴屋面女儿墙；完成黄金精炼车间施工图纸设计并上传系统进行审核。 黄金创意设计：完成招金银楼新品设计方案选中92款。</p>		

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				2021 年度设计规划，完成招金银楼新品设计方案 90 款。			
20	汽车制造服务业。积极推进奥特姆与东风汽车合作,尽快实现新能源专用车暨挂车规模化量产。助力玲珑轮胎国际化战略,确定海外第三工厂选址,建设运营好中亚轮胎试验场和汽车检测中心,打响国际化汽车品牌。	工业和信息化局	李海滨	<p>一季度奥特姆与东风汽车合作做好疫情防控及开复工准备工作;玲珑轮胎继续考察海外第三工厂选址,具体时间将根据市场及考察地实际情况而定;汽车检测中心项目完成动力学实验室土石方回填、夯实。二季度奥特姆与东风汽车合作制定挂车事业部方案及快递物流部的整车焊接方案,完成设备调试使其初具生产能力,抓紧办理环评、消防、安评手续及 3C 认证;中亚轮胎试验场项目 4 月份开工建设,进行新建客户设计及接待中心装修、越野路施工;汽车检测中心项目完成动力学实验室桩基施工,主体完成 80%。三季度奥特姆与东风汽车合作制定挂车事业部方案及快递物流部的整车焊接方案,完成设备调试使其初具生产能力,抓紧办理环评、消防、安评手续及 3C 认证;中亚轮胎试验场项目装修及道路施工完成,项目完工;汽车检测中心项目动力学实验室主体完工,室内装修完成 40%。四季度奥特姆与东风汽车合作完成生产工厂的工艺设计、模具开发、生产线建设,制定生产建设的资金计划,早日投产达产,等待国家出台相应的四轮电动车政策;汽车检测中心项目基本完成动力学实验室装修。</p>	<p>奥特姆:挂车事业部继续周边市场的开拓;尽快确定自动焊接生产线和自动喷漆线的设计安装总方案;抓紧建设、设备投入等一系列工作。</p> <p>玲珑轮胎确定海外第三工厂选址:海外第三个工厂选址正在考察中,具体时间将根据市场及考察地具体情况而定。</p> <p>中亚轮胎试验场项目:已完工。</p> <p>汽车检测中心项目:动力学实验室基础浇筑完成。</p>	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
21	新兴产业。积极发展大数据、云计算、人工智能等数字经济，做强玲珑轮胎智能工厂、招金精炼“金色云”平台，争取新增上云企业20户。加快5G基础设施布局建设，城区完成核心区域5G网络全覆盖。	工业和信息化局	李海滨	一季度 企业上云召开全市企业上云推动会议，积极发动企业和云服务商对接，5G基础设施布局建设制定全市基站改造方案，完成22个基站改造； 二季度 企业上云召开全市企业上云推动会议，积极发动企业和云服务商对接，5G基础设施布局建设完成53个基站改造； 三季度 企业上云完成10户企业上云工作，5G基础设施布局建设完成49个基站改造； 四季度 完成全年企业上云工作，5G基础设施布局建设完成45个基站改造，实现核心区域5G网络全覆盖。	企业上云：发动山东渤聚通云计算有限公司、烟台用友软件公司、烟台同济财务软件公司等三个云服务商与我市有关镇（街）企业对接。 5G基站建设情况：完成基站改造385处、新建基站7处，其中，已开通基站185处，超额完成全年任务。	是	
22	机械产业。深入开展两化融合贯标试点，抓好康泰智能按摩机器人二期、玲珑金翰机械研发制造等项目。	工业和信息化局	李海滨	一季度 康泰智能按摩机器人二期项目完成车间改造，玲珑金翰机械研发制造项目完成研发中心室内装修装潢； 二季度 康泰智能按摩机器人二期项目购进设备10台套，玲珑金翰机械研发制造项目完成附属用房室内装修装潢及厂区路面硬化工作，并完善配套设施； 三季度 康泰智能按摩机器人二期项目购进设备20台套，玲珑金翰机械研发制造项目购进生产设备20台（套）并进行调试； 四季度 康泰智能按摩机器人二期项目购进设备12台套，进行试生产，玲珑金翰机械研发制造项目将原厂设备搬迁至新厂，进行调试生产。	康泰智能按摩机器人二期项目：车间外围地面、连接平台等工程建设招投标完成并开工；产品工装模具设计加工20套。 玲珑金翰机械研发制造项目：研发中心装修工程收尾；附属用房卫生间卫浴安装50%，门窗安装结束，吊顶结束，刮腻子完成30%；厂区路面硬化工程筹备结束。	是	
23	技术创新。加强与中科院兰化所、哈工大等高校院所合作，新发展高新技术企业10家、国家科技型中小企业30家。	科技局	李海滨	一季度 完成产学研合作项目6项，做好高新技术企业培育工作，发动科技型企业做好网上自我评价工作； 二季度 完成产学研合作项目16项，组织企业申报高新技术企业，做好科技型中小企业评价工作，完成中小企业评价15家； 三季度 完成产学研合作项目18项，跟踪落实高新技术企业专家评审情况，继续做好科技型中小企业评价工作，完	目前已完成山东理工大学与招远市鲁东矿山机械有限公司的“大型选矿设备野外修复技术及关键装备研发”、山东招金膜天股份有限公司与山东理工大学的“基于含油废水处理用碳基纤维膜的	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				成中小企业评价 10 家； 四季度 完成产学研合作项目 10 项，完成认定 10 家高新技术企业，完成国家科技型中小企业 30 家。	电纺制备关键技术研究”等产学研合作项目 42 项。组织了 26 家企业申报了 2020 年高新技术企业（第二、三批）；已有 70 家企业被新认定为国家科技型中小企业。		
24	文化旅游业。立足创建国家级全域旅游示范区，积极开发休闲农业、研学旅行等新业态，争创国家 4A 级景区 1 处，提升 A 级景区 5 处。	文化和旅游局	王秀姬	一季度 制定年度旅游厕所建设计划、年度营销计划，开展文化旅游对外营销活动； 二季度 ，完成 3 处 A 级景区提升任务，大户庄园南海林苑 5 月份完成园区标识标牌增设维护，规章制度上墙，首饰城 5 月底前完成游客流量监控系统设置，滨海旅游度假区 6 月份完成水上乐园升级改造，开展红色文化、黄金文化、生态农业研学旅行，完成大户庄园南海林苑 4A 级景区创建自评报告； 三季度 完成 1 处 A 级景区提升任务，罗山森林公园大瀑布景区道路升级改造，邀请烟台市文化和旅游局对大户庄园南海林苑 4A 级景区创建工作进行现场检查，开展好“黄金节”、中秋节等节假日活动，9 月份开展大户庄园葡萄节休闲农业活动； 四季度 完成 1 处 A 级景区提升任务，黄金博物馆实训基地开业，完成年度旅游厕所建设任务，对上申报休闲农业、研学旅行、乡村旅游品牌，对大户庄园南海林苑 4A 级景区创建中存在问题进行整改完善，12 月底前争取省文化和旅游厅的初步验收。	1. 组织 12 家重点文旅企业于 9 月 15 日到 19 日赴潍坊、淄博、济南、泰安、聊城等地开展“山东人游招远”“中国金都 黄金之旅”专题宣传推介活动。推介活动共有 300 余旅行商家参加，当场达成合作意向的 200 余家，进一步叫响了“中国金都 黄金之旅”文化旅游品牌，开拓了客源市场。9 月份已经通过山东省文旅惠民消费云平台首期发放了 10 万元消费券。 2. 大户陈家村于 2020 年 9 月 20-22 日，成功举办了南海林苑·大户庄园 2020 年第三届农民丰收节。姚家湾民俗街、徐家汇餐饮美食街于 9 月 20 日正式开业。	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
25	金融业。打造普惠金融新生态，推动金融与实体经济深度融合、良性循环，严禁盲目抽贷、断贷，确保不发生系统性金融风险。	财政局	张金亮	一季度 采取网上对接方式，做好政金企对接，助力企业开复工； 二季度 推行企业金融辅导制度，筛选企业和辅导员，组织辅导队，积极为小微企业开展金融辅导工作； 三季度 对辖内银行机构上半年信贷情况进行考核排名，推进企业不良贷款化解工作，压减不良率； 四季度 ，鼓励银行机构加大信贷投放力度，发挥地方金融组织支农支小的补充作用，力争年末2家小额贷款公司本年对我市各类企业累计信贷投放过2亿，积极加大不良贷款化解力度，力争全年年内不良贷款率控制在3%以内。	对辖内16家银行机构按照《银行业金融机构考核办法》考核内容进行了半年考核，排出位次。9月份，市政府主要领导连续召开2次化解不良贷款专题调度会议，积极加大不良贷款化解力度。	是	
26	商贸服务业。加快消费升级，积极发展线上服务、线下体验和现代物流深度融合的“新零售模式”。建设运营好开发区电子商务产业园、中农批电商批发城，努力搭建招远优质产品通向全国的“桥梁”。	商务局	汪晓刚	一季度 做好商贸服务业开复工调度工作，帮助企业协调解决遇到的困难和问题，完善基础设施； 二季度 研究制定及部署发动商贸服务业“新零售模式”工作实施方案，做好商铺入住准备； 三季度 抓好开发区电子商务产业园、中农批电商批发城建设运营工作落实调度，商铺完成入驻； 四季度 抓好相关工作的总结及分析研究工作，完成招商，商铺全部开业。	1. 中农批电商批发城部分商户继续装修入驻，电商基地正在进行地上一层施工。 2. 电子商务产业园部分商户签订续租合同，房租减免政策继续落实到位，新商户、企业办理入驻，组织一次集中学习培训。 3. 山东金都百货股份有限公司开展了“千余种商品大放价”、智能家电品鉴、中秋节礼品一条街等活动，招远振华商厦有限公司、福林鞋服城、沃爱家居生活馆等企业推出重装开业、周年庆等活动，佳乐家、家家悦等超市按总部要求部署推出各种形式的促销活动等，有力推动了社会消费品	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
					零售总额的健康增长。		
27	节会经济。开展好黄金节、皮草节等节会，争取相关主题会议或年会在我市举办，进一步提升招远城市知名度。	工业和信息化局 商务局	张金亮 汪晓刚	<p>工业和信息化局：一季度完成“招金银楼”第四届黄金珠宝首饰设计大赛和国际黄金矿业技术高峰论坛的合同签订、主题拟定及宣传工作；二季度拟定第十四届黄金节招金工作实施方案并细化，下发招展任务分配方案，筹备黄金节开幕式、2020年黄金珠宝首饰博览会、2020年招金银楼品牌发展大会、金都美食节（拟定）等活动，完成“招金银楼”第四届黄金珠宝首饰设计大赛作品收集及评审工作，进行国际黄金矿业技术高峰论坛参会嘉宾及合作单位邀请，拟定大会日程；三季度更新、完善各项活动流程，与市黄金协会及各相关部门汇报、协调、对接各项问题，进行广告宣传和制作，完成展商展位安排、嘉宾安排、活动现场安排、媒体邀请、相关视频剪辑制作等，并进行黄金节总结、资料存档。</p> <p>商务局：一季度抓好皮革城开复工调度工作，帮助企业协调解决开复工遇到的困难和问题；二季度指导帮助皮革城及相关企业编制中国国际皮草节、中国国际裘皮年会筹备实施方案，报市政府备案通过；三季度认真做好中国国际皮草节、中国国际裘皮年会的准备工作；四季度认真落实中国国际皮草节、中国国际裘皮年会的举办。</p>	<p>工业和信息化局：1. 完成黄金节开幕式、中国黄金珠宝网络展销会等活动的组织实施和参会服务接待工作，协助市商务局做好网络黄金节活动的筹备和网红参观直播工作。2. 通过市内户外大屏、重点居民小区电梯间、山东有线电视开机画面、全市出租车LED滚屏及活动现场拱门、道旗等方式，全面宣传黄金节活动。3. 完成黄金节活动的存档工作。</p> <p>商务局：1. 通过中国黄金报、中国矿业报、工人日报、山东电视台、烟台电视台、山东科技报、大众日报、齐鲁晚报、烟台日报等10余家主流媒体及新华网、新浪等300余家门户网站对活动的开展进行了集中宣传造势，全方位推广“招远黄金”特色电商品牌和区域公共品牌，实现中国金都黄金文化互联网传播与金银饰品电商销售双丰收。2. 受疫情形</p>	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
					势的影响，与中国土畜产品进出口商会虽然取得联系，但年会及皮草节的举办工作实施方案仍处于研讨过程中，尚没有最终确定。		
28	现代农业。高标准推动乡村振兴齐鲁样板示范区联创，创建市级以上示范区1处、县级示范区2-3处，确保金岭大户庄园示范区通过省级验收。实施粮食增产工程，完成省级粮食绿色高质高效创建项目。推动苹果产业高质量发展，打造一批千亩、百亩苹果示范园，进一步擦亮“招远苹果”品牌。保障畜牧业平稳发展，力争生猪出栏量达到50万头，发展壮大白羽肉鸡产业，严控重大动物疫病和农作物病虫害发生，做到保供稳价、自给自足。	农业农村局	王国良	<p>一季度推动乡村振兴齐鲁样板示范区联创，拟确定2020年县级乡村振兴示范区创建名单；开展攻关区、示范区和辐射区小麦春季管理，完成物联网监测点建设，筹备烘干设备的招标，开展甘薯育苗基地的育苗技术指导；力争出栏生猪11.7万头，做好春季重大动物疫病集中强制免疫准备工作，开展冬小麦病虫害系统调查与大田普查。二季度持续推动乡村振兴齐鲁样板示范区联创，筛选确定拟申报创建市级示范区名单，做好市级示范区规划设计创建方案；开展小麦中后期管理，完成项目涉及的社会化服务、一二三产业融合甘薯育苗基地建设、烘干车间建设，完成测产和验收等工作；力争出栏生猪12.5万头，开展好春季重大动物疫病集中强制免疫工作，抓好病虫测报、有害生物监测、病虫害专业化统防统治，积极推广病虫害绿色防控技术。三季度持续推动乡村振兴齐鲁样板示范区联创，指导调度相关镇街推动创建工作，开展市级示范区创建工作；力争出栏生猪12.8万头，做好秋季重大动物疫病集中强制免疫准备工作，开展草地贪夜蛾监测防控，做好病虫害综合防治。四季度持续推动乡村振兴齐鲁样板示范区联创，抓好大户省级示范区验收准备工作，持续推动市级、县级示范区创建工作；力争出栏生猪13万头，年出栏生猪达到50万头，大力推广现代化全自动笼养肉鸡</p>	<p>根据大户庄园乡村振兴省级示范区实施方案项目安排，全力推进示范区乡村产业发展、农村环境治理、村级组织发展、乡村文化旅游、农村改革“双提升”行动各项目建设，其余项目正有序开展。</p> <p>9月出栏生猪4.5万头，持续开展白羽肉鸡现代养殖技术指导；抓好检疫监督，截至目前全市共检疫生猪11989头、禽类972.32万羽、牛24头；发放检疫证明30800张，开展检疫环节瘦肉精检测585次；抓好病死畜禽无害化处理，按程序开展病死猪无害化处理数量的确认、拍照、登记、留档工作，本月共处理病死猪7546头、禽类9542公斤、屠宰场下脚料232公斤。</p> <p>做好病虫害预报，发布“小麦播种期病虫害发生防治预报”1期，</p>	是	<p>重点民生事项（5）</p> <p>推动苹果产业高质量发展工作已列入烟台“三重”第4项。</p>

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				技术，开展好秋季重大动物疫病集中强制免疫工作，优化专业化植保服务组织统防统治方案。	科学指导病虫害防治；抓好重大病虫害监测防控，对分布于全市5个镇街的21套草地贪夜蛾诱捕器进行系统监测，组织人员开展大田普查，出动人员100余人次，普查面积12万余亩次。		
29	“一次办好”改革。全面推行“一窗受理、一链办结、一网通办”，建立承诺即准、每事必接、监管评价等制度，完善政务服务网、平台和客户端，推进无差别综合受理和事项审批“网上办”“掌上办”，实现企业开办1个工作日、不动产登记2个工作日、工程建设主流程审批35个工作日的目标；年底前完成重点领域流程再造，打造20个高频便民服务“一链办理”事项。	行政审批局	张金亮	一、 一季度 推行无差别“一窗受理”模式，梳理优化主题式服务流程，全面推行“一链办理”，完善微信公众号的网办功能，深入推进体制机制创新，围绕涉企审批、为民服务、项目落地领域，全力进行流程再造，建立并完善承诺即准、每事必接、监管评价等制度；二、 二季度 加快推进依申请政务服务事项上网运行，进一步完善政务服务事项动态管理系统，对综合受理和网上办理、咨询、投诉、评价等信息模块进行动态管理、及时维护，深入推进体制机制创新，围绕涉企审批、为民服务、项目落地领域，全力进行流程再造，建立并完善承诺即准、每事必接、监管评价等制度，进一步完善不动产集成服务平台功能，对不动产集成服务平台进行“再升级”；三、 三季度 深入推进体制机制创新，围绕涉企审批、为民服务、项目落地领域，全力进行流程再造，建立并完善承诺即准、每事必接、监管评价等制度，进一步完善不动产集成服务平台功能，对不动产集成服务平台进行“再升级”；四、 四季度 进一步完善不动产集成服务平台功能，对不动产集成服务平台进行“再升级”。	工程建设项目审批制度改革，完善代办体系建设，施工许可已推行图纸审查容缺。	是	重点民生事项（2）

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
30	国资国企改革。深入推进市属国有企业改革“三年行动计划”，对 30 户市属企业及子企业进行分类改革，确保到 2021 年新增混合所有制企业 6 家以上。加快由管企业向管资本转变，引导招金集团打造全省改革示范企业，支持中矿集团做优主业，鼓励公交、热力、电力等公益类企业引入市场化运营机制。	财政局	张金亮	一季度 督促市管企业制定本企业具体改革实施方案； 二季度 采取合并、重组、转让、注销等方式完成 3 户企业重组改革； 三季度 完成 6 户企业重组改革； 四季度 完成 8 户企业重组改革、3 户企业混合所有制改革，引导招金集团打造全省改革示范企业，进一步支持中矿集团做优主业。	三季度共有 10 户企业通过合并重组、转让、注销等方式完成改革，其中招金集团注销 6 户、合并重组 2 户，中矿集团注销 1 户、合并重组 1 户。	是	
31	农村改革。坚持土地承包关系长久稳定，发展多种形式的适度规模经营，提高农村土地流转率，全面完成农村集体产权制度改革任务。进一步提高合作社质量，发展省级以上农民合作示范社达到 28 家，完成农民合作社质量提升整县推进试点工作。	农业农村局	王国良	一季度 开展农村土地承包及流转政策咨询工作，做好未完成农村产权制度改革任务的村改革准备工作，组建公布招远市合作社辅导员队伍。 二季度 开展土地承包确权登记颁证后续相关工作，稳定土地承包关系，完善土地经营权流转机制，搞活土地经营权流转，新增土地流转面积 2000 亩；未完成产权改革任务的村全面完成改革任务，组建股份经济合作社；组织合作社辅导员开展相关实地辅导指导活动；举办全市合作社理事长素质能力提升和财务人员培训班；开展县级示范社创建评比工作。 三季度 开展土地经营权流转服务工作，发展多种形式适度规模经营，新增土地流转面积 2000 亩；组织合作社开展观摩、调研、外出参观等活动。 四季度 引导和规范土地经营权流转，新增土	1. 9 月份接待农村产权制度改革、“三资”管理及土地承包流转等农经政策咨询 17 起，查处上级交办的土地确权及产权制度改革 2 起。 2. 督促测绘公司继续导入各标段承包地确权登记数据，督促各镇（街）规范农村土地承包确权登记档案。积极开展农村土地流转服务，规范农村土地流转行为，指导流转合同签订，本月新增土地流转面积 600 亩，完成月工作	是	重点民生事项（5）

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				地流转面积 2000 亩；扎实推进合作社规范化建设，全面完成合作社信用信息公示和成员帐户建设和发展 28 家省级以上示范社的培育任务。	计划。 3.9 月 23 日，在金都宾馆召开合作社示范社财务培训班，邀请省厅相关领导专家进行授课，共 160 余人参加，合作社理事长及辅导员培训正在筹备中。		
32	农村宅基地确权颁证。加快农村宅基地确权颁证，建立农村房地一体权籍调查数据库。	自然资源和规划局	战亮	一季度 争取政府资金拨付； 二季度 在资金到位的情况下，尽快组织招投标，并确定中标单位； 三季度 中标单位开展相关工作； 四季度 将工作成果整合入库并组织验收。	9 月份，各标段已经全面铺开进行农房调查工作。各镇（街）调查情况如下：张星镇完成 10 个村的宗地校验，资料收集 528 宗，房屋测量宅基地 16 户、成果公示 778 户；辛庄镇完成资料收集 728 宗，房屋测量宅基地 1040 户，集体建设用地 12 宗；阜山镇完成 3 个村的宗地校验，资料收集 1073 户，房屋测量宅基地 1240 户；夏甸镇完成房屋测量宅基地 876 户，集体建设用地 8 宗；毕郭镇完成 1 个村的宗地校验，房屋测量宅基地 979 户，集体建设用地 4 宗；蚕庄镇完成建库 435 宗；齐山镇完成房屋测量宅基地 3685 户，集体建设用地 39 宗；大秦家资料收集 796 户，房屋测量 1094 户；玲珑镇完成 4 个村的	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
					宗地校验工作,数据建库 256 宗,成果公示 4 宗。		
33	脱贫攻坚。集中攻坚 60 个扶贫重点村和全部建档立卡贫困户,彻底解决影响脱贫质量的突出问题,全面巩固脱贫成果。新安排 1100 个扶贫公益岗位,为 4000 名贫困老人提供孝善基金奖补,按照现行脱贫标准,稳定实现“两不愁三保障”。坚持扶贫开发 with 农村低保结合,社会扶贫与扶志扶智联动,激发脱贫内生动力,高质量完成脱贫攻坚任务。	扶贫办	史鑫 王国良	一 季度 组织开展全市脱贫攻坚大督查,对全市符合公益专岗、孝善养老标准的建档立卡贫困人口进行摸排,做好 2020 年扶贫产业项目开工建设;二 季度 做好公益专岗合同签订和人员上岗工作,开展至少 2 次结对帮扶贫困户集中走访工作,做好大督查集中督查阶段发现问题整改工作,做好 2020 年扶贫产业项目推进及完工验收工作;三 季度 开展 2 次集中走访工作,对前期大督查工作中发现的问题进行回头看,做好省、市脱贫攻坚验收迎检工作;四 季度 全年随时为符合低保、五保条件的贫困户办理低保,确保应保尽保,应纳尽纳,全市所有帮扶责任人完成 6 次走访工作。	对前期督查中发现问题整改情况进行了回头看,并聘请烟台市第三方对我市各镇(街)脱贫攻坚工作完成情况逐户进行督查,预计 10 月中旬前全部完成,确保在省、市脱贫攻坚验收中不出纰漏。9 月 26 日-29 日,组织各单位开展了结对帮扶走访工作。	是	重点民生事项(1)
34	城市建设。改造提升温泉路,打通城区工业一路、环山路。扎实推进棚改村庄清零和 16 个已启动棚改项目安置房建设,改造老旧小区 1 个。	住房城乡建设局	战亮	一 季度 温泉路改造工程完成图纸设计、封路公示等前期工作;老旧小区改造完成财政评审和手续办理。二 季度 扎实推进棚改村庄清零,4 月份北岔河、单家、汤后等项目全面开工,6 月汤前、朱家咀等项目全面开工建设;温泉路改造工程完成半幅路基平整、稳定砂和底层沥青铺筑;打通工业一路和环山路完成财政评审、工程招标及施工许可办理;老旧小区改造完成外墙复新。三 季度 温泉路改造工	城建工程:1.工业一路建设工程已完工;2.温泉路(河西路-罗峰路)列入 2021 年城建计划。棚改:朱家咀、汤前、汤后、水口等棚改项目正在加快安置房建设工作。小曹家棚改项目安置房已交付使用。龙王庙下棚改项目	否	重点民生事项(3)、(4)

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				程、打通工业一路和环山路工程完工通车，老旧小区改造完成全部工程。 四季度 10 月底完成冷家庄子、小曹家、瓦里等项目和安置房配套建设；12 月底完成棚改清零任务。	已完成安置房选房工作。汤前、汤后棚改项目安置房主体均已封顶。单家村棚改项目已办结施工许可证，现已开工建设。		
35	城市管理。加强城市管理长效机制建设，规范运行城乡环卫一体化，完善违法建设“未动先知、一动就知”预警监测机制。新建改造供热管网 17 公里、燃气管网 27 公里，新增配套燃气用户 6000 户。	综合执法局	战 亮	一季度 开展流动商贩、占道经营专项治理，加强对各镇街垃圾清理清运、设施消毒及废弃口罩专项收集清运工作的督导检查，督促各镇街健全、完善、规范“一违一档”管理台账，制定全市供热供气施工计划； 二季度 开展户外广告（野广告）、建筑工地扬尘和渣土撒漏专项整治，加强对各镇街保洁情况的常态化检查，督促各镇街健全违法建设预警监测机制，逐月就工作开展情况进行专项督导，新建改造供热管网 3 公里、燃气管网 4 公里； 三季度 开展露天烧烤专项整治，对各镇街夏收秋收期间严禁晒粮、草堆清理、违建治理等情况开展专项督导，累计新建改造供热管网 16 公里、燃气管网 19 公里； 四季度 开展城区环境综合整治行动，并制定《验收方案》，进行考核排名，全面加强各镇街一体化工作和违建治理的督导检查，迎接好上级年终考核验收，累计新建改造供热管网 17 公里、燃气管网 27 公里。	按照《关于在城区内设置临时便民市场的实施方案》，加强重点路段、重要区域的日常巡查检查，清理各类流动商贩、占道经营 1400 余人次；开展了露天烧烤专项整治，巡查检查烧烤经营店 250 余家次，查处超时经营、周边卫生不合格、油烟排放不达标等违规现象 22 家，处置群众投诉 11 起。继续加强对村级保洁的常态化检查督查，9 月份共检查 897 村次、下发整改通知单 91 份，收集清运生活垃圾 7624 吨。加强新增违建的排查监管力度，9 月份拆除新增违建 4 处 383 平方米、村内私搭乱建 13 处 2296 平方米（2020 年累计拆除各类违建 324 处、23774.5 平方米）。改造供热管网 3.2 公里（累计完成 16.2 公里），新建燃气管网 0.8 公里（累计完成 15 公里），新增燃气	是	重点民生事项（3）、（4）

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
					配套用户 1581 户(累计 5884 户)。		
36	美丽乡村建设。新建、提升市级美丽乡村 30 个，实施春秋两季农村环境集中整治攻坚行动，实现农村人居环境明显改观。	农业农村局	王国良	<p>一季度完成 30 个市级美丽乡村名单的提报、审核，聘请规划团队完成现场调研，并完成美丽乡村规划设计；二季度全面启动美丽乡村项目建设，跟踪项目落地实施，定期进行现场督导检查，开展扶贫工作重点村村容村貌集中整治活动，建立工作整改台账，限期整改；三季度加快工程建设进度，90%的村庄基本完成美丽乡村建设任务，30%的村庄全部完成建设任务，督导各镇（街道）农村村容村貌整治情；四季度开展年终观摩评比，30 个村庄完成建设任务，聘请第三方机构评审验收，完成评审验收工作，拨付财政补助资金；对全市扶贫工作重点村和市级美丽乡村村容村貌整治情况开展回头看。</p>	<p>9 月份对各镇（街）美丽乡村建设情况定期进行现场督导检查，及时解决督查中发现的问题，确保工程顺利推进，总体进度达到 85%。一是全力做好农村人居环境整治三年行动评估验收工作。实地评估验收金岭、玲珑、阜山、齐山、毕郭、罗峰 6 个镇（街）81 个村庄，共发现问题 680 余处，现场反馈给相关镇村，限期整改，印发评估验收通报 1 期；按照评估验收方案，认真做好相关档案资料的整理归档。9 月 11 日，顺利迎接烟台市评估验收工作组对我市农村人居环境整治三年行动的评估验收工作。二是针对第一轮村容村貌评估验收中存在的问题，认真开展好“回头看”活动，共督导检查 5 个镇（街）41 个村庄。</p>	是	重点民生事项（4）
37	“四好农村路”建设。实施水夏线、于招线等 3 条县乡公路大修，因村制宜硬化通户道路 236 万平方	交通运输局	李海滨	<p>一季度水夏线大修工程前期征迁工作、路基桥涵施工；于招线大修工程前期征迁工作、路基桥涵土石方施工；农村通户道路硬化下发各镇街《关于提报农村通户道路硬化实施方案和 2020 年建设计划的通知》，并及时督导各镇街</p>	<p>水夏线：完成大户陈家段 1.19 公里，累计完成投资 302 万元，完成 100%，金岭镇红绿灯至招辛快速路段正在进行路基桥涵施</p>	是	重点民生事项（3）

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
	米,自然村庄通达建设 10 公里,养护大中修 84 公里,全面完成“四好农村路”三年集中攻坚任务。			<p>提报实施方案和建设计划;自然村庄通达工程下发各镇街《关于提报三年集中攻坚 2020 年建设计划的通知》,并及时督导各镇街提报建设计划;各运管所提报本年度养护大中修计划。二季度水夏线大修工程路基桥涵施工;于招线大修工程路基桥涵土石方施工;松台线大修工程前期征迁工作,路基桥涵施工;农村通户道路硬化完成年度 60%建设计划,并督导第三方机构做好督导考评工作;自然村庄通达工程对各镇街提报的建设进行实地核查,确定各镇街年度建设任务,完成年度 20%建设任务;完成养护大中修项目建设年度 20%建设计划。三季度水夏线大修工程路基桥涵及路面结构层施工,路基桥涵及路面结构层施工;于招线大修工程路基桥涵及路面结构层施工,附属工程施工;松台线大修工程路基桥涵及路面结构层施工;农村通户道路硬化督导各镇街完成年度 90%建设计划,并督导第三方机构做好督导考评工作;自然村庄通达工程督导各镇街完成年度 80%建设任务;完成养护大中修项目建设年度 60%建设计划。四季度水夏线、于招线、松台线大修工程完工;农村通户道路硬化完成年度 100%,并督导第三方机构做好督导考评工作,同时做好全年考评等工作;自然村庄通达工程完成年度 100%建设任务,做好全年考评等工作;养护大中修完成本年度 100%建设任务。</p>	<p>工,完成投资 463 万元,完成 10%;于招线:目前累计完成投资 1628 万元,完成 66.5%;从马线正在进行路基桥涵施工,累计完成投资 749 万元,完成 49%;方新线二标段主体工程已完工,一标段正在摊铺沥青,累计完成投资 6170 万元,完成 99.7%。松台线大修工程因 PPP 项目公司项目建设资金超概算问题,未开工。农村通户道路硬化方面:已有 520 个行政村开始施工,其中 360 个行政村完成了年度计划,累计完成施工面积 2370780.32 平方米。完成对各镇街提报的 9 月份建设计划汇总工作,并按照建设计划进行督导、考核。养护大中修工程:已开工建设,部分镇街已完工。</p>		
38	农村厕所及危房改造。全面完成农村无害化卫生厕所改造,建立改厕信息监管平台和后续长效管	住房城乡建设局	战亮	<p>二季度完成剩余 4398 户农村无害化卫生厕所改造任务,完成 21 户农村危房改造任务;三季度建立改厕信息监管平台和后期长效管护机制,完成 16433 户农村改厕验收工作并拨付奖补资金,组织第三方机构对 21 户危房改造进</p>	<p>农村改厕工作:截至目前,我市 141 个 300 户以上自然村全部完成改厕工作。各镇(街)已分别制定《农村无害化卫生厕所改造</p>	已完成	重点民生事项(4)

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
	护机制。帮助农村困难群体改造危房 21 户。			行验收及工程量核算，完成验收并拨付补助资金。	后续管护长效机制实施方案》并组织实施。 农村危房改造：已配合财政局拨付农村危房改造资金 264649.95 元。各镇（街）已将 21 户农村危房改造户信息录入系统。		
39	教育工作。实施 2 所学校老旧校舍重建，推进街道公办中心幼儿园建设，全面做好新高考工作。	教育体育局	王秀姬	一季度 张星学校、周家庄子学校老旧校舍改造工程进行现场勘查，完成初步规划工作；5 个街道公办中心园确定选址规划、具体购买或租赁方案，开始基础施工；做好高考体检工作、标准化考点建设工作。 二季度 张星学校、周家庄子学校老旧校舍改造工程，完成图纸设计和评审工作；5 个街道公办中心园新建完成基础工程，购买或租赁签订合同，初步完成改建任务；完成高考体检工作，做好标准化考点建设、验收工作，完成春季、夏季高考工作。 三季度 张星学校、周家庄子学校老旧校舍改造工程，完成招标投标工作，基础施工结束；5 个街道公办中心园新建主体完工，购买或租赁改建任务及设施配套完成；做好高考成绩查询和志愿填报工作。 四季度 张星学校、周家庄子学校老旧校舍改造工程，完成室内外装修，竣工验收；5 个街道公办中心园新建完成交付使用，购买或租赁正式投入使用。	张星学校、周家庄子学校老旧校舍重建工作，已完成主体建设，目前进行室内外配套施工。街道公办中心园建设方面，大秦家街道中心园已完成主体施工；泉山街道已与开发商签订长期租赁协议，正进行设施配套施工；温泉街道中心园主体已完工，正进行地面瓷砖铺设；梦芝街道租赁华盈尚景小区配套幼儿园，正进行主体施工；罗峰街道租赁金虹幼儿园，正与现租赁方、承租方进行洽谈。顺利完成高考志愿填报相关工作。	是	重点民生事项（7）
40	医疗卫生服务。实施精神病院搬迁改造，实现三级以上精神病患者免费治疗；开展健康知识普及等	卫生健康局 医保局	张金亮 王秀姬	一季度 精神病院迁建做出整体规划设计及概算，推进全市严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物；结合疫情防控，做好春季流行病科普宣传；完成省级卫生镇、村、单位创建计划，金岭镇做国家卫生乡镇创建准备；家医签	卫生健康局： 精神病院迁建项目场地清理，拆除旧建筑；对全市三级及以上严重精神障碍患者已进行摸排，继续做好新冠肺炎疫	是	重点民生事项（6）

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
	15项健康促进行动，抓好卫生镇、村、单位创建工作，巩固国家卫生城市成果；提升公共卫生服务质量，重点人群家庭医生签约服务覆盖率达到70%以上，贫困人口和计生特殊家庭家庭医生签约做到应签尽签，两癌免费“筛查”项目2.2万人。实施高血压、糖尿病患者居民基本医疗保险门诊保障待遇政策，减轻参保居民门诊费用负担。			约全面启动，贫困人口应签尽签；筹备“两癌”检查前期工作；1月份，完成高血压、糖尿病患者居民基本医疗保险门诊保障待遇政策培训，并建立以社区卫生服务站、村卫生室为基础，社区卫生服务中心，乡镇卫生院为核心，二级医疗机构为补充的“两病”门诊用药一体化医疗服务管理体系。 二季度 精神病院迁建财政评审后招标，确定施工单位进场施工；督导全市三级以上及贫困精神病患者门诊免费服药，拟定患者危险性评估方案；做好疫情防控及“世界无烟日”等宣传日活动；指导卫生镇村创建工作开展，做好资料、现场准备；家医签约计生特殊家庭应签尽签，重点人群覆盖率达到50%以上；启动实施“两癌”免费检查工作，计划乳腺癌检查4000人，宫颈癌检查4000人。 三季度 精神病院迁建进行施工改造；对全市三级及以上严重精神障碍患者进行摸排、危险性评估、确定救治名单，拟定免费救治方案；立足疫情防控形势，做好“世界肝炎日”等宣传日活动指导创建深入开展；卫生镇村创建创建深入开展，准备工作基本就绪；家医签约重点人群覆盖率达到70%以上；计划乳腺癌检查6000人，宫颈癌检查6000人。 四季度 精神病院迁建完成门诊楼和病房楼室内装修及室外配套改造，精神病救治预算方案提交财政部门，全面推进免费治疗；组织好健康教育及“全国高血压日”等宣传日活动；卫生镇村创建完成收尾验收工作，金岭镇做好评估工作；家医签约完成全年度所有任务目标；计划乳腺癌检查6000人，宫颈癌检查6000人。	情期间患者排查与救治管理；通过烟台疾控网站、招远电视台、公众号等平台推送新闻2块次，视频3块次，音频7块次，健康科普知识信息40余篇；2个国家卫生乡镇已通过烟台市级基础评估，省级卫生乡镇村材料整理结束，现场准备就绪；家医签约重点人群覆盖率达到70%。“两癌”筛查工作截至9月25日，乳腺筛查22273人，宫颈筛查20100人。 医保局 ：1月份，组织完成高血压、糖尿病患者居民基本医疗保险门诊保障待遇政策培训，建立了以社区卫生服务站、村卫生室为基础，社区卫生服务中心，乡镇卫生院为核心，二级医疗机构为补充的“两病”门诊用药一体化医疗服务管理体系，自1月份开始，启动“两病”待遇结算，已累计结算两病待遇5824人次，结算金额11.21万元。		
41	公共文体服务。新建城市	文化和	王秀姬	文化和旅游局 ：一 季度 制定城市书房、有声图书馆建设计	文化和旅游局 ：签订城市书房项	是	重点民

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
	<p>书房、有声图书馆 11 处，向社会定时免费开放泉山学校、金晖学校体育场地和设施。新培训业务骨干 300 名，积极开展送戏下乡、送电影下乡等各类文化活动；举办第十届全民健身运动会，大力开展群众性体育比赛活动；为美丽乡村、新型社区、健身器材不足的村增配更新健身器材，完善农村公共体育设施；积极培养社会体育指导员，带动群众性体育活动蓬勃发展。</p>	<p>旅游局 体育运动中心</p>		<p>划；二季度完成城市书房、有声图书馆公开招标工作、中标单位设计施工计划，进行线上艺术培训，培训业务骨干 300 名；三季度完成城市书房内部改造及装修工程，有声图书馆现场安装工作；四季度完成城市书房、有声图书馆后期收尾工作，进行验收。 体育运动中心:3月底前完成学校隔了工程项目招标工作；4月份完成学校隔了工程进场准备、基础施工、砼浇筑、路灯基础、监控基础施工；5月份完成学校隔了工程围栏安装、路灯安装、监控安装、场地清理、竣工验收。6月份举办第十届全民健身运动会开幕式暨越野跑比赛、举办羽毛球、乒乓球赛；7月份举办健身气功、轮滑赛；8月份举办钓鱼、毽球赛；9月份举办演武大会、老年人太极拳赛，开展健身器材招标采购；10月份举办老年人钓鱼、门球赛；11月份举办三级社会体育指导员培训，培训业务骨干 300 人，举办国际象棋、自行车赛，完成健身器材发放、安装、验收工作。</p>	<p>目中标单位政府采购合同，按照合同要求推进城市书房项目建设，到 9 月底已基本完成城市书房展陈设施安装任务，图书借阅等相关设备已经送货到位。9 月 24 日完成有声图书馆项目招标工作。 体育运动中心:为 80 个村发放健身器材 230 件；建成“一键报修”平台，全市 6600 多件健身器材全部粘贴报修二维码；举办了第十届全民健身运动会国际象棋、毽球、门球、第五届金都越野赛；组织人员参加烟台市第十届全民健身运动会门球、健身气功、体育舞蹈、马拉松等比赛活动；承办了山东省第六届沿海骑行大奖赛（烟台站）和山东省第十届全民健身运动会万人骑行大赛（烟台招远站）。招远市获得山东省第十届全民健身运动会先进单位荣誉称号。</p>		<p>生事项 (8)</p>

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
42	养老服务。建设养老机构2处，新增养老床位400张。	民政局	王国良	一季度金秋山庄老年公寓完成装修备料、合同签订工作，禄良老年公寓进行装修；二季度金秋山庄开始装修、消防图审，禄良老年公寓进行装修；三季度金秋山庄完成装修，禄良老年公寓完成内部设备安装和消防验收；四季度金秋山庄完成内部设备安装，消防验收，禄良老年公寓对外营业。	金秋山庄老年公寓装修完成70%；禄良老年公寓装修完成80%。	是	
43	就业服务。全面落实援企稳岗政策，实施职业技能提升行动，新增就业6000人。严格落实国务院《保障农民工工资支付条例》，杜绝拖欠农民工工资现象。	人力资源社会保障局	张金亮	一季度新增就业1500人，就业培训500人，对全市200户用人单位进行劳动用工巡查；二季度新增就业1500人，就业培训600人，对全市300户用人单位进行劳动用工巡查；三季度新增就业1500人，就业培训800人，对全市300户用人单位进行劳动用工巡查；四季度新增就业1500人，就业培训700人，开展治欠保支专项整治活动，农民工工资投诉案件处结率达100%，援企稳岗工作按烟台统一部署执行。	9月份新增就业891人，累计6564人，城镇登记失业率1.3%。就业培训249人，累计3155人。累计向941户企业发放援企稳岗补贴2791.5万元。持续推进农民工工资支付监管平台推广应用工作，目前录入平台的在建工程项目中，关联考勤设备项目、开设专户项目、专户联通数据项目、银行工资代发项目占比均达到100%。	是	重点民生事项(9)
44	社会保障。妥善做好社保省级统筹工作，新增企业参保职工3500人，为65周岁以上老年居民加发基础养老金。	人力资源社会保障局	张金亮	一季度新增职工参保500人，为65周岁以上老年居民落实加发的基础养老金；二季度新增职工参保1000人，为65周岁以上老年居民落实加发的基础养老金；三季度新增职工参保1000人，为65周岁以上老年居民落实加发的基础养老金；四季度新增职工参保1000人，为65周岁以上老年居民落实加发的基础养老金。	9月份新增企业参保312人，累计2867人。为65岁以上老年居民8万余人加发基础养老金57.4万元，累计514.2万元。	是	重点民生事项(9)

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
45	退役军人服务。设立退役军人创新创业和困难帮扶基金。	退役军人事务局	王国良	一季度完成创新创业贷款申请审核6人，困难帮扶基金申请审核16人，发放困难帮扶资金16人；二季度完成创新创业贷款发放2人，累计审核困难帮扶基金申请19人，累计发放帮扶资金19人；三季度累计完成创新创业贷款申请审核14人，累计发放贷款4人，累计完成2020年度困难帮扶基金申请审核29人；四季度累计完成创新创业贷款发放6人，完成困难帮扶基金申请审核37人。	山东省退役军人创新创业和困难帮扶基金已于2019年6月30日设立，由省、烟台市共同出资，省级先预拨后结算方式分配资金，退役军人事务部门负责具体组织实施、跟踪问效。9月份困难帮扶基金申请人数3人，累计申请审核36人，累计发放帮扶资金19人，共计28万元；创新创业贷款申请审核11人，完成创新创业贷款发放4人。累计通过审核76人，发放贷款54人，共计420万元。	已完成	重点民生事项(9)
46	殡葬服务。启动孝德陵园公益性公墓建设。	民政局	王国良	一季度办理公益性公墓相关审批手续、土地划拨等，二季度开展筹措施资金和实施招投标，三季度、四季度施工建设，停车场、公厕、挡土墙、焚烧池进行竣工验收，局部投入使用。	7月份规划设计图整改当中、完成免缴公益性土地征地款报告、项目投资概算报告正在编制中。8月份项目规划设计和概算报告完成。9月份项目规划设计和概算报告已提交给国土规划科。	否	
47	供电工作。实施崮山、罗家等一批输变电工程，新建改造中低压线路210千米。	供电公司	李海滨	一季度崮山110kV输变电工程完成土地报批组卷资料准备，罗家35kV输变电工程完成线路铁塔基础施工5基。二季度崮山110kV输变电工程完成生态影响专题论证，土地报批手续，线路铁塔基础施工55基；新建改造中低压线路工程58个单体项目开工。三季度崮山110kV输变电工程办出《建设用地规划许可证》；罗家35kV输变电工程	1.已完成崮山110kV输变电工程《建设用地规划许可证》手续。 2.已完成罗家35kV输变电工程出让土地供地手续。 3.已完成罗家35kV输变电工程线路工程铁塔基础施工15基。	是	重点民生事项(3)

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				程办出《建设用地规划许可证》，出让土地供地，线路铁塔基础施工 45 基；新建改造中低压线路工程 52 个单体项目完工。 四季度 崮山 110kV 输变电工程完成出让土地供地，《建设工程规划许可证》，主控楼基础开挖；罗家 35kV 输变电办出《建设工程规划许可证》，主控楼基础开挖，线路架设全部完成；新建改造中低压线路工程 6 个单体工程完工。	4. 10 千伏线路改造项目共 5 个单体工程已竣工，新建改造中低压线路工程总共 53 个单体项目还剩余 6 个单体项目正在施工中。		
48	安全生产。扛牢安全生产责任，完善“六查并举”隐患排查治理机制，推进安全生产风险分级管控和双重预防体系建设，坚决防范遏制事故发生。	应急局	张金亮	3 月底前 ，完成企业复工后的安全生产大检查活动，确保企业生产安全； 5 月底前 ，推进“六查并举”隐患排查机制建设，完成安全生产集中整治活动，集中查处安全生产问题隐患； 6 月底前 ，完成“安全生产月”活动，营造良好的安全生产氛围； 10 月底前 ，完成汛前、汛中、汛期“回头看”安全生产检查活动，确保企业安全度汛； 12 月底前 ，持续强化安全生产组织领导，加大责任落实力度，完成全市各类工矿商贸企业安全生产双重预防体系建设并有效运行，完成年度安全生产专家诊断检查活动，进一步强化森林扑灭火队伍能力建设。	1. 截至目前，对全市 43 家化工及危化品企业诊断性检查已经全部结束，共发现各类问题隐患 692 处，经复查全部整改完毕。 2. 对前期外来施工队伍检查发现的 103 处问题隐患整改情况开展复查，目前已复查 2 家，整改 10 处。 3. 9 月份，对全市 14 个镇（街）的防汛物资及大型装备进行现场检查，并对大型救援装备包括远程排水车、大功率排水泵、长臂挖掘机等 7 类 210 余台设备进行了拍照存档。 4. 对全市 15 家涉爆粉尘企业开展行政执法检查 30 次，发现隐患问题 98 条，发现重点危险源 3 项，下达限期整改指令书 15 份，	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
					责令 1 家企业暂时停产停业整顿。经复查，已整改 95 处。		
49	森林防火。严格执行全域野外禁火和“六个严禁”，强化市镇村三级防火装备和队伍建设，从源头上消除火灾隐患。	自然资源和规划局	战亮	一 季度 开展日常防火督查，组织开展 3 月份防火宣传月活动；二 季度 继续开展防火督查，重点做好“清明节”期间的森林防火工作，完成智能语音监控卡口项目的建设任务；三 季度 做好全市护林队员的业务培训工作，开展重点林区药物喷洒除草工作；四 季度 做好新一轮防火期的准备工作，筹备召开新一轮防火期森林防火工作会议，组织各镇街清理林下可燃物。	9 月份，由各镇街组织，自然资源局安排专业人员对全市 236 名护林队员进行了相关业务培训。9 月 14 日，下发了《关于做好林下可燃物清理工作的通知》（森防指[2020]20 号），对林下可燃物清理工作提出了标准，明确了完成时限。9 月 18 日组织收看了全国秋冬森林草原防火工作会议。9 月 24 日下发了《关于做好十一期间森林防灭火工作的通知》（森防指[2020]年 21 号），要求落实各项森林防灭火措施，确保十一期间我市森林防火形势稳定。	是	
50	防汛抗旱。实施城子水库和 5 座小型水库除险加固工程，调引客水 1400 万方。	水务局	王国良	一 季度 城子水库完成原建筑物部分拆除、清理等，完成年度投资 10%，小型病险水库除险加固完成初步设计及批复和施工监理招投标并开工建设；二 季度 城子水库完成大坝兴利水位以下部分及溢洪闸、放水洞加固施工，累计完成年度投资 60%，小型病险水库完成主体工程，完成年度投资 85%，完成调引客水 1400 万方；三 季度 城子水库完成大坝兴利水位以上部分及溢洪闸、放水洞尾工，累计完成	城子水库：主体工程已完工并完成蓄水验收。累计完成投资 6800 万元，占总投资的 88.97%。防浪墙浇筑完成 95%，坝后主坝喷灌管完成 30%，坝后台阶砌筑完成一道。溢洪道启闭机房屋面板支模板 95%，绑扎钢筋 85%，泄槽下游两侧道路铺砖 10%。闸阀室屋	是	重点民生事项（5）

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				年度投资 80%；小型病险水库除险加固完成附属工程，完成年度投资； 四季度 城子水库除险加固完成附属工程，完成年度投资。	顶瓦完成 50%。管理房一层及连廊浇筑完成，附属房柱子浇筑完成。 5 座小型水库除险加固工程：已完成。 调引客水 1400 万方：已完成。		
51	食药安全。坚守食品药品安全防线，抓好“大食安”体系建设，确保顺利通过省级食安城市复审。	市场监管局	王国良	一季度 实现“明厨亮灶”10 家，做好“放心肉菜示范超市”、食品安全管理规范化农贸市场的单位创建准备工作，并上报创建单位名单，完成校园周边食品销售者的风险等级评定工作； 二季度 实现“明厨亮灶”30 家，对参与创建“放心肉菜示范超市”、食品安全管理规范化农贸市场的单位进行创建指导，完成大中型商超、医院周边商超、母婴用品店等食品销售主体的风险等级评定工作； 三季度 实现“明厨亮灶”30 家，对参与创建“放心肉菜示范超市”、食品安全管理规范化农贸市场的单位进行初步审核，报送达标单位名单，完成全市 70%以上的食品销售者风险等级评定工作； 四季度 实现“明厨亮灶”30 家，迎接烟台市局对我市“放心肉菜示范超市”、食品安全管理规范化农贸市场的审核评价，完成全市食品销售者的风险等级评定工作，确保顺利通过复审验收，确保全年不发生重大食品药品安全事故。	9 月份，对简阳市海捞餐饮管理有限公司招远第一分公司、招远市罗峰学校等 12 家餐饮单位完成了“明厨亮灶”工作。截至 9 月底，共完成“明厨亮灶”改造 103 户。9 月份对招远市家家悦招金广场店、丽水苑农贸市场参与创建的“放心肉菜示范超市”及食品安全管理规范化农贸市场进行了初步验收，对存在的问题进行了指导整改。根据食安城复审及烟台市局要求，组织开展食品安全监督抽检，截至目前，已抽检 1723 批次，完成全年任务的 61.9%。	是	
52	污染防治。坚决打赢蓝天保卫战，加大散煤清理和成品油管控力度，加强建筑、道路施工扬尘防控措施，确保空气质量达到国	生态环境局 发展改革局 商务局 住房城乡建设局	张金亮 汪晓刚 王国良 战亮	生态环境局 ：制定《招远市镇（街道）空气质量考核办法》和《招远市职能部门大气污染防治量化问责办法（试行）》， 一季度 对各镇街空气质量进行通报，开展工业企业无组织排放检查，对大气污染防治工作进行监督检查；组织各级湾长每季度巡查一次，每月调度整治情况；每月对界河流	生态环境局 ：1.持续开展有机化工、表面涂装、包装印刷等涉挥发性有机物排放企业的专项检查。共检查挥发性有机物排放企业 82 家，现场抽样监测 12 家，	是	重点民生事项（10）

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
	<p>家二级标准。坚决打赢碧水保卫战，严格落实河湖湾长制，开展农村集中式饮用水水源地整治，加快界河流域生态环境提升改造，确保国控重点断面水质稳定达标。坚决打赢净土保卫战，对4处历史遗留废弃露天采石场进行恢复治理，全面落实林长制，完成植树造林1万亩。</p>	<p>水务局 自然资源和规划局</p>		<p>域生态环境提升改造工程进度情况进行调度。二季度对各镇街空气质量进行通报，对加油站油气回收进行监督性监测，对大气污染防治工作进行监督检查；组织各级湾长每季度巡查一次，每月调度整治情况；每月对界河流域生态环境提升改造工程进度情况进行调度。三季度对各镇街空气质量进行通报，对挥发性有机物排放企业进行检查，对大气污染防治工作进行监督检查；组织各级湾长每季度巡查一次，每月调度整治情况；每月对界河流域生态环境提升改造工程进度情况进行调度。四季度对全镇街空气质量进行通报，对大气污染防治工作进行监督检查，对全镇街全年空气质量状况采取奖惩措施；组织各级湾长每季度巡查一次，每月调度整治情况；每月对界河流域生态环境提升改造工程进度情况进行调度。</p> <p>发展改革局：二季度组织有关部门、镇街清理散煤，确保全市范围内无销售不达标散煤经营户；三季度组织有关部门、镇街清理散煤，确保全市范围内无销售不达标散煤经营户；四季度按照烟台任务，组织各镇街推广洁净型煤和节能环保炉具，清理散煤，确保全市无销售不达标散煤经营户。</p> <p>商务局：一季度切实规范成品油市场流通秩序，1月底前完成全市成品油自备罐、流动加油车及黑窝点摸底排查及集中整治，2月底前完成在营加油站复工自查自纠及整改验收工作，3月底前完成成品油经营领域“双随机、一公开”联合监督检查工作；二季度，自4月份起，做好“四减四增”中黑加油站查处及情况汇总工作，至2020</p>	<p>发现问题企业28家，完成整改28家。开展9月份“双随机一公开”抽查工作，对金翅岭金矿、针织厂等12家废气重点监管单位的废气治污设施进行现场查看。2.督促全市加油站做好三级油气回收自主验收及备案工作，45家民营加油站全部完成自主验收和备案工作，完成53家加油站油气回收监督性执法和监测。3.开展各类大气污染防治检查，共发现问题39处，发送督办单20份，整改完成39处，整改完成率100%。4.橡胶坝手续已基本办理完毕，根据立项批复文件办理其他建设手续。目前正在开展橡胶坝施工建设。5.公安部门完成了交通穿越问题整治，毕郭镇完成了忠霖包装物料销售处、金胜达生物质能源有限公司两个企业的关闭整治任务，夏甸完成了大成饲料有限公司的关闭工作。发展改革局：9月10日完成招标，确定清洁煤和环保炉具厂家。9月15日向各镇（街）下发《关于</p>		

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				<p>年底结束,6月底前完成2019年度成品油经营企业资格年度检查初审工作;三季度,7-8月份完成2019年度年检收尾及“回头看”工作,9月底前初步完成招远市成品油零售体系“十四五”布点规划摸底统计工作;四季度,自10月份起,在全市范围内开展成品油市场专项整治工作,至12月底结束。</p> <p>住房城乡建设局:做好施工扬尘治理的动态管理工作,落实项目开工前扬尘治理百分之百工作标准;每月对建筑工地扬尘治理情况进行抽查,发现问题及时督促整改,确保全市建筑工地扬尘治理达标。</p> <p>水务局:一季度完成镇级以下河湖划界及河湖采砂规划编制的项目批复及招标工作;二季度镇级以下河湖划界完成界桩、界碑、公告牌制作安装工作年度投资30%,河湖采砂规划编制完成年度编制任务,并组织专家评审,报政府审批;三季度镇级以下河湖划界完成界桩、界碑、公告牌制作安装工作年度投资70%;四季度镇级以下河湖划界完成界桩、界碑、公告牌制作安装工作年度投资100%及项目竣工验收、审计工作。</p> <p>自然资源和规划局:一季度完成4处历史遗留废弃采石场环境治理工程项目招标工作,签订合同,并组织开工建设,修整施工进场道路,开展危岩体清理、大块石机械破碎工作;按照林长制实施方案,完善镇、村两级林长制体系,完成造林任务规划。二季度开展渣石堆清理、渣土回填工作,进行场地平移、护栏安装;建立林长制管理机构,制定林长制公示牌,明确责任区域;实施春季造林,完成造</p>	<p>加快清洁煤和节能环保炉具推广确保完成全年工作任务的通知》。商务局:1.9月份共办结各类成品油业务7项,所涉企业均通过上年度年检,近期无违法违规行为,暂未发现由于供应非标油品妨害污染防治工作情况。2.严格按照上级要求,以市成品油监管领导小组为依托,自2020年7月20日起至9月31日在全市范围内开展黑加油站点专项整治,对未经允许擅自设立黑加油站等违法违规行为进行汇总移交,目前暂未发现黑加油站点。住房城乡建设局:完成皮革城扩建项目-裘海明珠、格林春天26、28#楼及地下车库、玉泉柳园6、7、8、9#楼及地下车库等14个新开工项目扬尘治理百分之百验收,对17个在建工地的扬尘治理进行抽查并督促整改。水务局:截至9月底,全市的45条河流划界工作的外业勘测、施工图设计、界碑界桩和河长制公示牌的制作与安装已全部完工,</p>		

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				林 3000 亩。 三季度 开展覆土绿化工作；完善林长制各项管理体系，加强森林资源的管护；实施雨季造林，完成造林 7000 亩。 四季度 ：完成工程资料的整理工作，开展组织验收；检查指导各镇街林长制实施情况及取得的成效。	完成年度投资的 100%。 自然资源和规划局 ：招远市丛家灵山庙等 4 处废弃采石坑矿山地质环境治理工程已全部完工，目前正在整理资料，准备验收。已完成 70 块各级林长制公示牌安装，市镇 2 级林长制管理机构已建立。对各镇（街）林长制体系建立情况进行了抽查检查及现场督导。目前，全市造林已结束，累计完成造林 14562 亩。其中森林生态修复工程 1682 亩，退耕还林还果工程 11120 亩，生态廊道建设工程 1760 亩；退化林修复工程完成 360 亩。		
53	信访稳定。防范化解社会矛盾风险，实现信访事项及时受理率、按期办结率和上报率“三个百分百”。	信访局	李海滨	一季度 做好矛盾纠纷排查化解，确保各级“两会”顺利召开，督促各单位及时规范办理转交信访事项，确保及时受理率、按期办结率和上报率达到“三个百分百”； 二季度 做好中央巡视组巡视山东期间及清明、“五一”等敏感时期的重点人员稳控工作，及时排查化解重大社会风险，及时规范受理办理信访事项，确保及时受理率、按期办结率和上报率达到“三个百分百”； 三季度 做好矛盾纠纷排查和重大社会风险管控，确保“七一”、“八一”等重点节点重点群体稳定，及时规范受理办理信访事项，及时受理率、按期办结率和上报率均达到 100%； 四季度 做好冬季取暖农民工欠薪等各类求决类矛盾纠纷排查化解工作，确	截至 9 月 28 日，我市信访事项及时受理率、按期办结率和上报率均达到了 100%；烟台市级领导包案 16 起，已化解 16 起，省交办五年以下信访积案 16 起，已化解 14 起，新增信访积案 6 起，已化解 6 起，合计上级共交办案件 38 起，已化解 36 起，化解率 94.7%，化解率列烟台市第一位。	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
				保国庆及年底社会稳定，同时，及时规范受理办理信访事项，达到信访事项“三率”均100%的工作目标。			
54	法治政府建设及社区矫正。开展法治政府建设示范创建活动，健全行政执法自由裁量基准制度，探索建立“互联网+”监管模式。创建司法部“智慧矫正中心”示范单位。	司法局	赵曙光 李海滨	一 季度 完成全市2019年度法治政府建设情况报告，全面运行省社区矫正监管系统；二 季度 建设远程视频督察系统，建成省、市、县、乡纵向贯通的远程视频督察应用体系，与司法部实现对接；三 季度 规划建设监控指挥室、登记报到室、矫正宣告室、训诫室、档案室等不低于800平方米的“智慧矫正中心”；四 季度 完成“智慧矫正中心”基础设施建设和系统运行，报省司法厅进行检查验收后，推荐至司法部进行检查验收；加强行政执法监督，健全行政执法自由裁量制度建设，做好全省行政处罚与行政强制权力事项上网运行工作，通过网上平台做好行政执法案件的监督工作。	6月初，山东省法治政府示范创建验收已顺利通过；“智慧矫正中心”规划建设工作，已重新选址，正在重新规划、设计。	是	
55	政务信息资源整合共享。加快推进省政务服务网下沉镇（街道）、社区，打通市民办事最后一公里的数据通道。加大互联网+监管数据汇聚，推动各部门监管系统互联互通和监管数据共享共用，为强化事中事后监管提供有效支撑。	政府办公室	张金亮	一 季度 了解各镇街、社区电子政务外网公共服务域接入需求；二 季度 探讨并确定链路费用相关问题；三 季度 组织实施链路铺设；四 季度 协调行政审批局推广应用政务服务下沉具体事项，依据上级部门安排，稳步推进互联网+监管数据汇聚。	对全市电子政务外网安全管理工作进行抽查，并作出整改要求。积极配合行政审批服务局做好政务服务下沉试点网络联通工作。及时向职能办反馈我市互联网+监管数据汇聚情况。	是	

序号	工作事项	责任单位	分管领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
56	创新体制机制提升优化营商环境，对标全国营商环境先进城市，聚焦省和烟台市优化营商环境评价指标体系，在企业开办、工程建设项目审批、不动产登记等领域办事效率上再提升 20%以上，打造服务流程最优、环节最简、时间最短、材料最少、费用最低的一流营商环境。	发展改革局	张金亮	一、 一季度 加强对上沟通，了解去年我市在省市营商环境评价的排名及今年省市营商环境评价的方向和重点；二、 二季度 根据 2019 年省市营商环境评价排名及反馈结果，督促有关部门单位对标先进找问题、补短板，全面整改提升；三、 三季度 按照省、市要求，牵头做好迎接省市营商环境评价工作。	组织召开 2 次会议对迎评工作进行安排部署。健全联系机制，各指标建立部门企业联络表，并发放到办事企业。开展企业回访，我市 2019 年 1 月至 2020 年 7 月评价期办事企业共有 15137 户，目前已全部回访结束。协调市民生服务中心对各参评指标企业回访情况进行了抽查。	是	重点民生事项 (2)

附件 2

2020 年招远市重点项目进展情况月报

2020 年 10 月 20 日

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解及时限要求	进展情况	是否达到计划进度	备注
1	玲珑英诚医院二期	开发区温泉街道	汪晓刚	一季度完成 5-10 层主体工程并封顶； 二季度砌砖、抹灰及外装修工程全部结束；	完成投资 15000 万元，正在进行外墙装修。	否	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
	项目			三季度室内装修工程全部结束； 四季度室内配套设备到位并完成验收。			
2	地理式智能化 MBR 处理装置产业化项目	开发区工业和 信息化局	汪晓刚	一季度土地指标到位，完成环评、招拍挂手续、立项等前期手续； 二季度完成图审及规划手续，办理施工许可证，开挖基础； 三季度完成车间主体工程施工； 四季度完成车间内外装修并订购部分设备到位。	完成投资 5500 万元，内外装饰已完成，订购部分设备。	是	
3	细胞治疗药物生产项目（一期）	开发区生物医药产业园工作指挥部 工业和 信息化局	张金亮	一季度完成规划手续和施工许可证办理，基础开挖并达到正负零标准； 二季度完成实验室、检测中心主体框架二层建设； 三季度完成实验室、检测中心主体框架建设； 四季度完成实验室、检测中心主体建设。	完成投资 11000 万元，车间一和仓库正在进行四层施工，车间二正在进行二层施工，办公楼、检测中心正在基础施工。	否	烟台“三重”
4	细胞治疗中心及 TIL 免疫治疗药物项目（一期）	开发区生物医药产业园工作指挥部 市政府办公室	邹德宝	一季度完成租赁手续办理，开始装修改造； 二季度完成装修改造； 三季度完成设备采购和安装； 四季度交付使用。	完成投资 3500 万元，正在进行车间改造、外装已完成并订购部分设备。	否	
5	生物培养基项目	开发区生物医药产业园工作指挥部	邹德宝	一季度完成土地招拍挂手续，着手办理规划手续； 二季度完成规划手续、图审、施工许可证办理，开挖基础； 三季度完成综合楼和生产车间等主体工程； 四季度综合楼和生产车间等配套设施完工，争取订购部分设备。	完成投资 900 万元，土地已平整，正在开挖基础及安装塔吊。	否	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
6	医用高分子材料项目	开发区 生物医药产业园工作指挥部	邹德宝	一季度完成规划手续和施工许可证办理，基础开挖并达到正负零标准； 二季度完成办公楼和实验楼等基础工程； 三季度完成办公楼和实验楼主体工程； 四季度完成办公楼和实验楼内外装修并交付使用。	完成投资 950 万元，正在进行一层施工。	否	
7	高精柔性集成电路新材料项目（一期）	开发区 双创示范园工作指挥部 毕郭镇	汪晓刚	一季度完成规划手续和施工许可证办理； 二季度生产车间进行施工； 三季度完成生产车间的主体建设； 四季度生产车间交付使用，订购部分设备。	完成投资 3000 万元，正在进行车间主体施工。	是	
8	物流储运中心项目	开发区 中德新材料产业园工作指挥部 大秦家街道	张金亮	一季度完成物流中心、运输组织及管理中心和货运信息中心封顶并进行室外装修； 二季度完成内部装修，部分设备到位； 三季度完成全部设备到位，投入运营。	完成投资 4600 万元，已完工，仓储区交付使用。	是	
9	鑫纳超疏新材料项目	开发区 中德新材料产业园工作指挥部	张金亮	一季度完成中试车间和生产车间室内改造； 二季度购置设备； 三季度设备调试并投入使用。	完成投资 2000 万元，部分投入使用。	是	
10	山东福幄新材料科技有限公司液晶/高分子光学薄膜生产	开发区 中德新材料产业园工作指挥部 大秦家街道	张金亮	一季度办理施工许可证，开始基础施工； 二季度生产车间封顶，办公楼完成基础工程； 三季度生产车间完成室内外配套，办公楼主体封顶； 四季度生产车间交付使用，办公楼完成砌砖、抹灰及室外装修。	完成投资 2300 万元，车间主体完工，办公楼封顶。	是	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
	项目						
11	中国供销·山东招远农产品电商批发城建设项目	开发区 发展改革局	汪晓刚	一季度办理规划手续、图审和施工许可证； 二季度开挖基础，达到正负零标准，并完成 1-3 层主体施工； 三季度完成 4-10 层主体施工； 四季度 10-12 层主体封顶，开始室外装修。	完成投资 38000 万元，市场区配套工程完成。康养中心 2 号楼正在基础施工，5-50 号楼正在进行地上一层施工。	否	烟台 “三重”
12	1500t/a 贵金属智能提纯工艺产业化应用项目	开发区 工业和信息化局	吴有进	一季度土地指标到位，完成环评、招拍挂、立项等前期手续； 二季度完成图审及规划手续，办理施工许可证，开挖基础； 三季度完成车间主体工程施工； 四季度车间内外装修并订购部分设备到位。	完成投资 13000 万元，正在进行白银车间主体施工，部分设备已订购。	否	烟台 “三重”
13	黄金精炼整体搬迁升级改造项目	开发区 (辛庄镇) 工业和信息化局	徐林宏	一季度完成项目环评批复、112.35 亩土地挂牌、土地预审、选址意见书、原料仓建设工程规划许可证、占用林地可行性报告编制及批复、场地平整招标、原料仓详勘、原料仓施工图设计； 二季度完成原料仓施工图审查、原料仓标底编制、工程及监理招标、施工许可证，完成净化置换、浓密机区域以及生活污水处理系统等施工图，完成已有土地平整，并开始基础建设； 三季度原料仓完成 50%，完成净化置换、浓密机区域以及	完成投资 36000 万元，现场路面硬化全部完成，塔吊安装全部完成，基础柱浇筑完成 20 根，基础坑垫层完成，承台浇筑完成。	否	烟台 “三重”

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
				生活污水处理系统等施工图设计审查、标底编制、规划许可证办理、工程及监理招标工作； 四季度完成原料仓、净化置换、浓密机区域以及生活污水处理系统等施工，完成氰化、酸化浮选以及雨水处理系统等子项施工图设计。			
14	颐养项目	开发区 (辛庄镇)	徐林宏 张永祥	一季度完成项目规划设计立项、施工许可等手续； 二季度完成土地平整，一期工程开始基础施工； 三季度主楼及3座附楼进行施工建设； 四季度主楼及3座附楼主体工程完工。	完成投资500万元，地面建筑物拆除45%。	否	
15	汽车检测中心项目	开发区 (辛庄镇)	贺业增 徐林宏	一季度完成动力学实验室土石方回填、夯实； 二季度完成动力学实验室桩基施工，主体完工； 三季度动力学实验室室内装修完成50%，开始室外配套施工； 四季度完成动力学实验室装修、室外配套、道路硬化。	完成投资13500万元，动力学实验室基础钢金绑扎完成，支膜完成40%。	否	烟台“三重”
16	招远智能康复理疗系统及智能按摩机器人生产项目（二期）	开发区 (辛庄镇) 工业和信息化局	赵曙光	一季度车间一层框架主体完工； 二季度车间二层框架主体完工； 三季度完成车间砌体施工； 四季度完成车间内外装饰及配套施工，并购置设备、工装模具60台套。	完成投资11400万元，车间内外装饰完工，室内通风管路完成； 室外附属设施施工完成50%。	是	烟台“三重”
17	年处理20万吨黄金尾矿综合	开发区 (辛庄镇)	徐林宏 张永祥	一季度完成车间改造； 二季度购进设备10台套； 三季度购进设备20台套；	完成投资2700万元，车间改造完成，购进压滤机、装载机、球磨机等设备30台（套）。	是	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
	利用项目			四季度购进设备 12 台套，进行试生产。			
18	金城大厦二期扩建工程项目	泉山街道	赵美瑜 李广武	一季度完成北部主体封顶； 二季度进行主体装修； 三季度完成主体装修； 四季度项目投产运营。	完成投资 7800 万元，主体封顶，外墙砌体，空调、管道及消防设施已安装；一期二期中间交界处地下三层基础施工已基本完成。	是	
19	汤泉汉釜温泉水娱项目	泉山街道	赵美瑜 李广武	一季度完成地下一层基础施工； 二季度地上一至三层基础施工； 三季度主体装修并安装设备； 四季度主体装修完成并投产。	完成投资 6200 万元，主体已封顶，正在进行内外墙砌体；一层水上乐园及用泳池施工装饰。	是	
20	金泉生态养老家园项目	泉山街道	赵美瑜 李广武	一季度完成老年公寓 C 座地上 1-2 层基础施工； 二季度完成老年公寓 C 座地上 2-4 层基础施工； 三季度完成老年公寓 C 座主体封顶及综合楼主体建设并封顶； 四季度完成 3 座老年公寓及综合楼内外装修及设备购买和安装。	完成投资 3800 万元，老年公寓 A 座、B 座、C 座主体已封顶。	是	
21	青少年艺术培训基地项目	罗峰街道	张金亮	一季度开始编写可研报告、进行规划设计，办理项目立项手续； 二季度完成美术馆主体结构设计，办理各项开工手续，开始施工； 三季度进行美术馆主体结构建设； 四季度美术馆主体结构封顶并开始内外墙装饰工程施工。	完成投资 1300 万元，正在清理地面附着物、平整场地。	否	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
22	12万吨/年豌豆综合深加工扩建项目	罗峰街道	张金亮	一季度办理施工许可证，开始动工建设； 二季度完成主体框架结构建设； 三季度开始内外墙施工，安装设备； 四季度调试设备并试运营。	完成投资 9200 万元，纤维车间主体结构建设完毕，正在进行地面磨光跟墙面喷涂；污水处理厂基础施工完毕，污水处理池工程进度完成 85%。	是	
23	保健食品及制药产能扩建项目	罗峰街道	张金亮	一季度完成施工许可证办理，并动工建设； 二季度完成办公楼及三个车间的主体建设； 三季度开始室内外装饰装修及路面和绿化等配套建设； 四季度安装烘干机、剥粒机、胶囊填充机、压片机、中央空调和净化水处理等生产设备，并完成调试工作。	完成投资 7000 万元，办公楼及车间主体结构完成，正在进行室内装饰装修工程。	是	
24	蕾娜范一金都颐养中心项目	梦芝街道 卫生健康局	郝永平 丁海平	一季度进行项目规划设计，制定出装修改造方案，进行室内基础建设； 二季度对项目一期所需的养老公寓及医养房间进行室内外装修； 三季度进行消防及消防配套工程建设； 四季度基础装修及消防工程基本完工。	完成投资 7700 万元，地面装饰完成；正在安装中央空调；医养房间正在安装中心供氧带。	是	
25	高端智能装备与核心部件研发制造项目	梦芝街道 开发区 双创示范园 工作指挥部	战亮	一季度项目前期手续办理完毕，开工建设； 二季度进行研发实验室、生产车间及办公生活区基础建设； 三季度进行研发实验室、生产车间及办公生活区的主体建设； 四季度研发实验室、生产车间及办公生活区的主体建设基本完工，考察订购各类生产设备。	完成投资 5700 万元，办公楼主体完工，车间正在建设。	是	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
26	招远市金秋老年公寓项目	梦芝街道	郝永平 丁海平	一季度对老年公寓所需房间进行改造； 二季度进行老年公寓、餐厅及活动室装修，进行消防及配套设施安装； 三季度装修工程基本完工，安装电梯等相关设施； 四季度室内外装饰装修，购置完善相关配套设施。	完成投资 4300 万元，已完成沿街楼建设及装修；正在进行消防备案；正在申请大环境配套费减免。	是	
27	豌豆 3.5 万吨/每年加工扩产项目	梦芝街道	郝永平 丁海平	一季度对原有车间进行改造，新建曝气池一处； 二季度车间改造完成，引进相关生产设备及配套设施； 三季度各种设备配套到位，并进行相关调试工作； 四季度项目完工投产。	完成投资 6000 万元，已完工投产。	是	
28	湿法冶金循环液综合回收项目	梦芝街道	郝永平 丁海平	一季度完成前期手续办理，清理改造车间； 二季度对废液综合回收车间按设计方案进行改造； 三季度废液综合回收车间建设基本完工，订购各类设备； 四季度土建工程完工，进行设备安装调试。	完成投资 3600 万元，室内外管道、桥架及钢结构平台全部安装完成，正在进行线缆铺设、电器安装及尾气吸收系统安装。	是	
29	汽车刹车盘精密加工项目	蚕庄镇	丛臣亭 王秀姬	一季度办理土地、规划等相关手续，力争 3 月份达到开工条件； 二季度进行土建施工，建设生产厂房； 三季度做好相关配套工程，提供设备安装条件，购进设备； 四季度进行设备安装、调试，试运行。	完成投资 4530 万元，科研楼和车间主体框架已经完成。	是	
30	2万套/年回转支承加工项目	蚕庄镇	汪晓刚	一季度调整项目方案规划、完成设备选型、进行图纸设计； 二季度进行场地平整，力争项目开工； 三季度正式进入项目建设阶段； 四季度进行厂房土建施工，完成相关配套工程。	完成投资 4190 万元，正在进行场地和基础开挖，建设围墙，订购部分设备。	否	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
31	营养食品及配套包装材料生产项目	张星镇	郝永平	<p>一季度办理一期豌豆营养食品加工工程的环评手续，完成设备考察，二期营养粉丝生产工程完成标准化车间设计、立项及环评；</p> <p>二季度完成一期豌豆营养食品加工工程的设备安装 120 台套，二期营养粉丝生产工程标准化车间设计、立项、环评及厂房拆除；</p> <p>三季度完成一期豌豆营养食品加工工程的设备安装 21 台套，二期营养粉丝生产工程标准化车间土建完成 30%，完成三期配套包装材料工程的设计、立项及环评手续，考察设备；</p> <p>四季度一期完成豌豆营养食品加工工程的设备安装及调试，二期完成营养粉丝生产工程标准化车间 18000 平方米，三期配套包装材料工程的安装设备 50 台套。</p>	完成投资 16000 万元，一期豌豆营养食品加工工程已完成计划投资；二期三嘉粉丝南车间 14060 平方米仓储车间已建成，二期 18000 平方米北车间主体已经建设完成。	是	烟台“三重”
32	年产 150 万吨砂石骨料项目	张星镇	史鑫 王国良	<p>一季度完成土地手续办理；</p> <p>二季度完成施工许可证办理并着手考察设备；</p> <p>三季度购置安装设备 86 套；</p> <p>四季度完成所有设备安装并进行设备调试。</p>	完成投资 1380 万元，目前正在进行地表附着物清理工作。	否	
33	豆类精深加工及资源综合利用项目	张星镇	史鑫	<p>一季度完成一期标准化车间及综合楼主体建设；</p> <p>二季度完成一期购置并安装生产设备 25 台套；</p> <p>三季度一期设备 36 台套全部到位，并进行安装；</p> <p>四季度一期设备完成安装并调试，办理二期土地规划调整等前期手续。</p>	完成投资 17000 万元，标准化车间一期 36 台（套）设备安装完成，正在进行门窗安装和外墙粉刷；综合楼装修完成，已投入使用；2000 平方米研发中心楼现已封顶，正进行内部装修。	是	烟台“三重”

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
34	齿轮智能化生产项目	张星镇	史鑫	一季度完成齿轮智能化生产项目的策划以及设备的前期调研工作； 二季度完成完成 ERP 前期信息化建设及试运行工作； 三季度购进、安装设备 31 台套； 四季度全部设备引进安装，进行设备调试。	完成投资 9000 万元，已完成旧厂房改造，已购置主要设备 52 台（套）。	是	烟台“三重”
35	春雨家纺精密防护用品生产项目	阜山镇	赵曙光	一季度完成 18 条精密防护用品生产线建设； 二季度完成无菌生产车间及实验室建设； 三季度完成设备安装调试； 四季度项目投产。	完成投资 7500 万元，18 条精密防护用品生产线已建成投产，无菌生产车间及实验室已建成。	是	
36	招远南光包装材料有限公司办公楼及标准化车间建设项目	阜山镇	赵曙光	一季度完成桩基工程； 二季度进行 1 号车间施工建设； 三季度完成 1 号车间建设，进行 2 号车间和办公楼施工； 四季度完成 2 号车间和办公楼建设。	完成投资 4800 万元，1 号车间基本建设完毕，正在进行 2 号车间及办公楼建设。	否	
37	黄金尾矿循环利用项目	阜山镇	赵曙光	一季度完成项目各项手续办理； 二季度完成场地平整； 三季度完成设备安装调试，项目建成投产。	完成投资 4000 万元，桩基工程已结束，循环水池、浓密机、脱泥斗建设完毕，生产设备已订购。	是	
38	东李家庄社区建设	阜山镇	赵曙光	一季度完成住宅楼内外墙装饰； 二季度完成附属设施建设；	完成投资 5700 万元，正在进行配套建设及装修。	是	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
	暨旧村改造项目			三季度完成项目美化绿化工程； 四季度完成村民入住。			
39	开源牧业屠宰厂建设项目	玲珑镇	王晓华	一季度完成图纸的设计、审查，以及手续办理； 二季度进行土建及设备考察； 三季度进行工程主体建设； 四季度设备安装、调试，投入正常使用。	完成投资 7970 万元，屠宰场、宿舍、附属设施建设完毕，设备已订购完毕。加工车间、冷库主体建设完工。	是	
40	100万吨/年黄金废矿石、尾矿综合利用项目	玲珑镇	王晓华	一季度一期完成车间主体建设； 二季度一期生产线进行整体建设，完成设备选型、订购及安装； 三季度一期生产线建设结束，设备进行调试及试运行，二期争取土地指标； 四季度一期项目完工投产，二期待土地指标争取结束后，进行开工前筹备工作。	完成投资 6648 万元，一期工程试运行结束，进入正常生产阶段；二期 2 条陶粒生产线设备安装基本结束，进入试运行阶段。	是	
41	烟台金翰机械科技发展有限公司机械制造项目	玲珑镇	王晓华	一季度科研楼、专家公寓主体工程完工，进行室内外基础装饰装修； 二季度科研楼、专家公寓进行室内外二次精装修，并进行附属设施建设； 三季度科研楼及专家公寓二次精装修，购进生产设备 20 台（套）并进行调试； 四季度项目完工投产运行。	完成投资 7251 万元，哈工程产学研一体化科研楼、专家公寓室内外整体装修工程结束。	是	
42	金北海钢铁物流项目	玲珑镇	王晓华	一季度完成土地平整； 二季度开始基础施工； 三季度办公楼及车间工程完工； 四季度工程内外墙装修完工。	完成投资 3550 万，设备订购已完毕，办公楼、职工活动中心主体正在进行室内基础装修，仓储车间主体施工基本结束。	是	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
43	10万吨豌豆精深加工项目	金岭镇	王国良	一季度引进并安装设备 183 台套； 二季度完成车间供水、供气、线路等附属设施安装； 三季度完成车间整体隔断等装饰装修； 四季度完成相关设备安装 219 台套，并调试生产。	完成投资 15000 万元，正在进行试生产。	是	烟台“三重”
44	创新药的原料药研发生产一体化项目	金岭镇 生物医药产业园指挥部	邹德宝	一季度完成厂区道路及地下管网施工； 二季度完成厂区绿化 13.72%、1#车间设备采购并安装设备 119 台套； 三季度完成研发楼实验室及污水辅助用房配套实验室建设； 四季度完成 3#、4#车间内部装饰装修，引进安装设备 30 台套。	完成投资 11000 万元，正在进行试生产。	是	烟台“三重”
45	招远市鑫鹏船舶工程有限公司年产 10 万吨矿渣微粉项目	金岭镇	王国良	一季度办理前期各项手续； 二季度开工建设并进行基础施工； 三季度进行车间主体施工； 四季度主体施工结束并进行设备安装。	完成投资 3000 万元，两个机械车间正在进行钢构吊装。	是	
46	烟台瑞康生物科技有限责任公司饲料添加剂及液体有机肥加工项	金岭镇	王国良	一季度办理前期各项手续； 二季度厂房修整，地面硬化； 三季度车间内部装修及设备安装； 四季度调试设备并投产。	完成投资 4500 万元，车间改造已完工，设备安装已完成 85%。	是	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
	目						
47	鲁东检验检测设备制造和环境及矿产样品检测建设项目	齐山镇 开发区 双创示范园 工作指挥部	战亮	一季度平整场地，进行基础建设； 二季度进行检测车间和科研楼主体建设； 三季度完成检测车间和科研楼主体建设； 四季度进行检测设备购置。	完成投资 2880 万元，检测车间主体建设已完工，正在进行室内外装修；办公楼正在进行主体建设。	是	
48	功能性包装袋生产建设项目	夏甸镇 发展改革局 中德新材料 产业园工作 指挥部	张金亮	一季度完成各项手续办理及场地平整； 二季度各项工程进度过半； 三季度主体工程完工，并开始订购各种生产设备； 四季度完成办公楼、生产车间各项配套设施施工，安装调试设备。	完成投资 6000 万元，现整体地基已建设完成，办公楼已完成两层的施工，车间建设已经过半。	否	
49	招远将军岭酒庄集群项目	毕郭镇 统战部	吴有进	一季度企业内部确定建设方案； 二季度办理相关手续，平整土地，进行 1-2 处酒庄基础开挖； 三季度进行 1-2 处葡萄酒庄土建工程建设； 四季度 1-2 处葡萄酒庄主体基本完工，进行内部装修和设备安装，并开始试运营。	完成投资 5500 万元，葡萄酒庄土建工程正有序开工；20 台储酒灌已到现场。	否	
50	花生油及花生蛋白生产加工项目	毕郭镇	吴有进	一季度办理相关手续，进行场地平整和基础开挖； 二季度基本完成花生深加工车间、包装车间以及仓储库主体工程建设； 三季度花生深加工车间、包装车间以及仓储库主体全部完工，进行花生深加工车间、包装车间内部装修和相关设备的安装；	完成投资 4570 万元，项目南区、北区设备已安装到位，已进行生产，项目已竣工。	是	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
				四季度全部完工并投入运营。			
51	招远市地方粮食储备库建设项目	发展改革局	张金亮	一季度完成 5-6 号仓库、器材库、综合楼砌体施工和南围墙基础施工； 二季度完成 1-2 号仓库屋面施工，药品库、门卫、一站式服务中心等附属设施基础施工，3-6 号仓库、器材库、综合楼抹灰施工； 三季度完成 3-6 号仓库、器材库、综合楼屋面施工、所有建筑室内装饰装修施工； 四季度完成室外围墙及场地施工、电气及设备安装、竣工验收并投入使用。	完成投资 3000 万元，1-6#平房仓综合楼、器材库、一站式服务中心和消防泵房装饰装修及安装完成 90%，室外配套施工完成 80%。	是	
52	锅炉烟气脱硝环保改造项目	工业和信息化局	李海滨	一季度完成 2 套脱硝设备的安装调试； 二季度完成 2 套脱硝设备的安装调试； 三季度完成 2 套脱硝设备的安装调试； 四季度完成最后 1 套脱硝设备的安装调试，项目完工。	完成投资 1684 万元，完成 4 套脱硝设备的安装调试，正在进行 2 套脱硝设备的安装调试。	是	
53	水夏线大修工程	交通运输局	李海滨	一季度无计划； 二季度进行路基、桥涵施工； 三季度进行路基、桥涵、路面结构层施工； 四季度力争主体工程完工。	完成投资 285 万元，完成大户陈家段 1.19 公里，金岭镇红绿灯到招辛快速路段正在进行路基桥涵施工。	是	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
54	大莱龙铁路扩能改造工程	交通运输局	李海滨	一季度完成土地预审、规划选址等手续办理，完成辛庄镇磁口村沿街房征迁安置工作；二季度进行施工；三季度进行施工；四季度做好项目交竣工验收。	完成投资 8000 万元，①组织辛庄镇、大莱龙公司开展 15 米红线清理工作；9 月 2 日，交通运输局到辛庄镇就沿街房征迁工作和 15 米红线清理工作进行了协调调度，要求辛庄镇全面加快沿街房征迁工作，对北侯家村、东南村、东北村、西北村、西南村、高家庄子、朱宋区进行了集中攻坚；②9 月 10 日，参加了政府专项债券及直达资金推进工作会议，相关会议精神已传达到辛庄镇和城投公司；③9 月 11 日，组织辛庄镇、大莱龙公司、建设单位召开了工作调度会议；④9 月 17 日，组织辛庄镇、大莱龙公司、建设单位召开了工作调度会议，就后沟子村、海埠村施工存在问题进行了安排部署。	是	
55	环渤海潍烟高铁建设工程	交通运输局	李海滨	一季度配合做好前期手续办理工作； 二季度做好高铁沿线征迁工作； 三季度做好高铁沿线征迁工作； 四季度做好高铁沿线征迁工作。	①9 月 3 日，组织召开轨道交通规划专家评审会议；9 月 7 日，省交通运输厅正式批复了潍烟高铁初步设计；9 月 10 日，省	是	

序号	项目名称	责任单位	责任领导	全年任务分解 及时限要求	进展情况	是否达到 计划进度	备注
					<p>政府在烟台市召开了潍烟高铁项目建设动员大会；②参加了潍烟高铁压覆矿产资源评估会议；③同设计单位对接，做好轨道交通规划、地方铁路专项规划与国土空间规划、综合交通中长期发展规划结合工作；④做好压覆矿部分矿区重新论证和对接工作；⑤14日，组织市自然资源局、潍坊四院、河西金矿、北截金矿就潍烟高铁矿产压覆问题进行了论证和对接；16日，组织河西金矿、设计单位、评估单位就尾矿库、地表设施情况进行了沟通；⑥20日，去烟台市参加了征迁工作动员会议；⑦做好潍烟高铁征迁方案修改工作；⑧积极对接潍烟高铁最新进展情况。</p>		